

**MONITOROVACIA SPRÁVA**  
**Akčný plán mesta Senica 2017 -2019**

| 1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA - Konkurencie schopné mesto   |                             |   |                                |                      |                   |                              |                   |                  |           |      |      |                     | poznámky                         |  |   |          |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------|------|------|---------------------|----------------------------------|--|---|----------|
| Aktivita projekt  | Plánovaný termín realizácie | Zodpovedný /partner   | Ukazovateľ výstupu             | Východisková hodnota | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota ukazovateľa | Náklady spolu v € | Verejné zdroje € |           |      |      | Súkromné zdroje v € | Opis realizácie aktivít/komentár | Plnenie aktivity slovné:<br>- realizovaná/NAPLŇNA ukazovateľ<br>- realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ<br>- realizovaná/NENAPLŇNA ukazovateľ<br>- NEREALIZOVANÁ  | Plán plnenia nere realizovanej aktivity:<br>- rok 2018<br>- obdobie 2018-2020<br>- nebude realizovaná |          |
|   |                             |   |                                |                      |                   |                              |                   | Vlastné zdroje   | EÚ        | SR   | VÚC  |                     |                                  |  |   |          |
| <b>Špecifický cieľ 1.1</b>  |                             |   |                                |                      |                   |                              |                   |                  |           |      |      |                     |                                  |  |   |          |
| <b>Podpora a rozvoj podnikania</b>  |                             |   |                                |                      |                   |                              |                   |                  |           |      |      |                     |                                  |  |   |          |
| <b>Opatrenie 1.1.1</b>  |                             |   |                                |                      |                   |                              |                   |                  |           |      |      |                     |                                  |  |   |          |
| <b>Podpora a rozvoj priemyselnej zóny</b>   |                             |   |                                |                      |                   |                              |                   |                  |           |      |      |                     |                                  |  |   |          |
| Rozvoj podnikateľského prostredia v PZ lobingom a komunikáciou s investormi, SARIOM   | 2017-2019                   | Vedenie mesta<br>Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP                                     | Počet rokovaní a stretnutí/rok |                      | 0                 | 2                            | 14                | 0,00             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 1. 22.3.2017 rokovanie s MH Invest,<br>2. 30.3. 2017 p. Ondrejkoovič,<br>3. 31.3. 2017 RM Engineering,<br>4. 14.7.2017 SARIO<br>5. 03/2017 – Optomont – telekomunikačné siete; Eldo – verejné osvetlenie; PPO Dema<br>6. 06/2017 – podnikatelia z Číny – Changping; DDK<br>7. 09/2017 – podpísanie memoranda o spolupráci medzi finančnou skupinou ECFC z Hong Kongu<br>8. 11/2017 – čínsky investor z Pekingu + DEMA; Infraserwis – verejné osvetlenie; E Group – verejné osvetlenie; BVS | realizovaná/NAPLŇNA ukazovateľ  |          |
| Atraktívna propagácia priemyselnej zóny na národnej a medzinárodnej úrovni – jazyková mutácia web stránky   | 2017                        | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP<br>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou | Počet realizovaných aktivít    |                      | 0                 | 1                            | 1                 | 100,00           | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | Brožúrka PZ - preklad do AJ, prezentácia pre delegácie z Číny v Senici, prezentácia v Číne, web v roku 2018  | realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ  | rok 2018 |
| <b>Opatrenie 1.1.2</b>  |                             |   |                                |                      |                   |                              |                   |                  |           |      |      |                     |                                  |  |   |          |
| <b>Podpora malého a stredného podnikania</b>  |                             |   |                                |                      |                   |                              |                   |                  |           |      |      |                     |                                  |  |   |          |
| Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne - PD rekonštrukcie ciest   | 2018                        | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP  | PD                             |                      | 0                 | 1                            | 0                 | 0,00             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | Aktivita je naplánovaná na rok 2018  |   |          |
| Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne - rekonštrukcia ciest I. etapa - vjazd   | 2017                        | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP  | m2                             |                      | 0                 | 360                          | 360               | 29 000,00        | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | Opravený hlavný vjazd.   | realizovaná/NAPLŇNA ukazovateľ  |          |
| Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne – rekonštrukcia a rozšírenie osvetlenia I. etapa   | 2017                        | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP  | Počet svietidiel<br>Počet RE   |                      | 0                 | 1                            | 0                 | 0,00             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | Aktivita nebola zrealizovaná a bola presunutá na rok 2018.<br>Aktivita je súčasťou akčného plánu na roky 2018 - 2020.  | NEREALIZOVANÁ   | rok 2018 |
| Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne - rekonštrukcia ciest II.etapa   | 2018-2019                   | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP  | m2                             |                      | 0                 | 600                          | 0                 | 0,00             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | Aktivita je naplánovaná na rok 2019  |   |          |
| Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne - rekonštrukcia a rozšírenie osvetlenia II.etapa   | 2018                        | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP  | Počet svietidiel               |                      | 0                 | 3                            | 0                 | 0,00             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | Realizácia aktivity je naplánovaná na rok 2018 spolu s I.etapou. Naplánovaná je inštalácia 17 svietidiel.  |   |          |
| Podpora podnikateľov prezentáciou ich firiem na web stránke mesta, prezentáciou výrobkov na veľtrhoch CR, podujatiach, uverejňovanie zoznamu sponzorov na podujatiach, na podakovanie v Našej Senici a na web stránke | 2017-2019                   | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP<br>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou | Počet zrealizovaných aktivít   |                      | 0                 | 3                            | 8                 | 0,00             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | Rok 2017:<br>- prezentácia podnikateľov v Číne (Lovinterier, Senické a skalické pekárne...),<br>- prezentácia podnikateľských subjektov na veľtrhoch CR v Bratislave, v Uherskom Hradišti (Senické a skalické pekárne, Hellstork, Syrřeň Havran, Penati Golf resort),<br>- Deň podnikateľov na MsÚ,<br>- v relácii Cyklopotulky (Hotel Malvázia, DEMA),<br>- sponzorí podujatí uvádzaní na plagátoch a v článkoch na web stránke mesta a v mesačníku NAŠA SENICA                           | realizovaná/NAPLŇNA ukazovateľ  |          |

|  |           |  |                         |  |       |                        |           |           |      |      |      |           |  |                               |                   |      |      |
|--|-----------|--|-------------------------|--|-------|------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|--|-------------------------------|-------------------|------|------|
| Aktívnejšia spolupráca a stretnutia s podnikateľským sektorom                      | 2017-2019 | Vedenie mesta<br>Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP  | Počet rokovani/rok      | 0  | 1     | 46                     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | Novoročné stretnutie s podnikateľmi mesta.<br>03/2017 - Deň podnikateľov okresu Senica.<br>04/2017 - Stretnutie s prevádzkovateľmi reštauračných a pohostinských služieb.<br>Rokovania s podnikateľmi z kasární.<br>09/2017 - Memorandum o spolupráci s ČĽR – finančná skupina ECFC z Hong Kongu.<br>11/2017 - Deň podnikateľov okresu Senica.<br>Rokovania o rozvojových zámeroch a plánoch výstavby a rozvoja zamestnanosti: Ardsystém, s r.o.; Vektor Družstvo – výstavba výr. haly; ArcelorMittal Gonvarri Slovakia, s r.o.; Wertika s.r.o., Reco, s r.o.; REMACRO – výstavba nájomných bytov; rokovania s p. Saibelom; KRON SK s r.o.; Kebab house Senica; spol. Ecomy; Súkromné jasle BOJA; SANAGRO, a.s.; Ecotextile; Arriva Trnava, a.s.; KELCOM INTERNATIONAL, s r.o.; DDK SLOVAKIA, spol. s r.o.; SAFFARI; Kerkosand spol. s.r.o.; ČSOB; Službyt, spol. s r.o., ENGIE Services; RBXT, a.s.; Slovenský vodohospodársky podnik š.p. – RO Kunov; PromoBillboard – mestský mobilár; mmcit + a.s. – autobusové prístrešky; podnikatelia zo Slovenska – firma Mega M a Miel – ponuka zatriktívnenia turistického ruchu | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |      |      |
| Počet aktivít spolu rok/2017 (ŠC)  | 6         | Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2017 (ŠC)   | 5                       | Počet zrealizovaných aktivít rok/2017 v % (ŠC) | 83,33 | Náklady spolu v € (ŠC) |           |           |      |      |      | 29 100,00 | 29 100,00  | 0,00                          | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| <b>Špecifický cieľ 1.2</b>   |           | <b>Doprava a technická infraštruktúra</b>  |                         |  |       |                        |           |           |      |      |      |           |  |                               |                   |      |      |
| Opatrenie 1.2.1  |           | Bezpečná a ekologická doprava  |                         |  |       |                        |           |           |      |      |      |           |  |                               |                   |      |      |
| Cyklo doprava a doplnková cyklistická infraštruktúra v meste – PD                  | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP<br>Referát RR   | PD                      | 0  | 1     | 1                      | 19 440,00 | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | DUR - Cyklistická trasa: Železničná stanica - Sotina, Senica   | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |      |      |
| Cyklo doprava a doplnková cyklistická infraštruktúra v meste – realizácia projektu | 2017-2018 | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP<br>Referát RR   | km                      | 0  | 7     | 0                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | Realizácia aktivity sa presúva do nasledujúceho obdobia. Podanie žiadosti projektu 2018. Realizácia projektu 2019-2020.  | NEREALIZOVANÁ                 | obdobie 2018-2020 |      |      |
| Cykloweb   | 2017-2019 | Oddelenie informatiky a komunikácie<br>s verejnosťou   | Realizácia              | 0  | 1     | 1                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | cyklo.senica.sk<br>Webová stránka bola zriadená v roku 2016. Mapuje príslušné trasy v okolí mesta Senica s výškopolisom a polohopolisom. Prieběžne sa dopĺňa. Je súčasťou Akčného plánu aj na rok 2018, kedy bude realizovaná aktualizácia podľa novej šablóny. Stále pracujeme a zlepšujeme.  | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |      |      |
| Organizovanie dní mobility   | 2017-2018 | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou<br>Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | Počet podujatí /rok     | 0  | 1     | 1                      | 80,00     | 80,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | Celoslovenská súťaž v trvaní od 1. - 31.5.2017. V meste Senica zaregistrovaných 28 tímov (90 osôb). Finančné vyčíslenie registračného účastníckeho poplatku za 5 tímov (19 zamestnancov) MsÚ Senica. Mesto realizovalo propagáciu akcie a vyhodnotenie najlepšieho tímu za Senicu. Mesto v celoslovenskom rebríčku obsadilo 23 miesto.<br>- Registračný účastnícky poplatok – 80 €   | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |      |      |
| Údržba miestnych komunikácií   | 2017-2019 | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP   | m2/rok                  | 0  | 1 000 | 1600                   | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | Zrealizované.  | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |      |      |
| Výstavba parkoviska na Kalinčiakovej ul. BD 298-299                                | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP   | Počet parkovacích miest | 0  | 21    | 21                     | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | Zrealizované.  | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |      |      |
| Výstavba parkoviska na ul. S. Jurkoviča  | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP   | Počet parkovacích miest | 0  | 36    | 0                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | Aktivita bola presunutá na rok 2018.   | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018          |      |      |
| Výstavba parkoviska na Brezovej ulici  | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP   | Počet parkovacích miest | 0  | 33    | 32                     | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | Zrealizované.  | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |      |      |
| Výstavba chodníka na Kasárenskej ulici I. etapa                                    | 2018      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP   | bm                      | 0  | 520   | 0                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | Realizácia v rámci výstavby<br>Cyklistická trasa Železničná ulica – Sotina   | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |      |      |
| Vypracovanie PD Chodník Hurbanova Párovce  | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP   | PD                      | 0  | 1     | 1                      | 815,00    | 815,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | Fakturácia 2018  | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |      |      |

|  |           |  |                      |  |   |       |    |           |           |      |      |      |      |  |                               |                    |
|--|-----------|--|----------------------|--|---|-------|----|-----------|-----------|------|------|------|------|--|-------------------------------|--------------------|
| Vypracovanie PD chodníky Čáčov   | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP               | PD                   |  | 0 | 1     | 1  | 580,00    | 580,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fakturácia 2018  | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ |                    |
| Vypracovanie PD parkovisko ul. J Kráľa (vedľa Okresnej prokuratúry)  | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP               | PD                   |  | 0 | 1     | 0  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aktivita presunutá na rok 2018.  | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018           |
| Vypracovanie PD parkovisko ul. SNP a J Kráľa (za BD č.728)   | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP               | PD                   |  | 0 | 1     | 0  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aktivita presunutá na rok 2018.  | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018           |
| Vypracovanie PD parkovisko Hurbanova ul. (pri BD č.523)  | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP               | PD                   |  | 0 | 1     | 1  | 1 350,00  | 1 350,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fakturácia 2018  | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ |                    |
| Vypracovanie PD parkovisko Jablňová ul.  | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP               | PD                   |  | 0 | 1     | 1  | 825,00    | 825,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fakturácia 2018  | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ |                    |
| Vypracovanie PD parkovisko ul. J. Kráľa (vnútroblok za OD Cieľ)  | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP               | PD                   |  | 0 | 1     | 0  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aktivita nebola zrealizovaná. Nie je zaradené do rozpočtu. V budúcich obdobiach sa nebude realizovať z dôvodu nesúhlasu obyvateľov okolitých bytoviek.   | NEREALIZOVANÁ                 | nebude realizovaná |
| Vypracovanie PD parkovisko Štefánikova (pri Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov)  | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP               | PD                   |  | 0 | 1     | 1  | 1 165,00  | 1 165,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fakturácia 2018  | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ |                    |
| Komunikácia a lobing s VUC, správou ciest, ministerstvom dopravy, vládou SR s cieľom vybudovať a rekonštruovať nadradené cestné komunikácie (Rekonštrukcia cesty II/500 Senica – Kunov, obchvat)       | 2017-2019 | Vedenie mesta Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP | Počet rokovaní / rok |  | 0 | 2     | 22 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rokovania:<br>01/2017: písomná žiadosť SSC o opravu havarijného stavu kruhovej križovatky na ceste I/51 – Kaufland; rokovanie s VUC – príjazdová komunikácia k Pomníku povstania 1848-1849 na Horných Surovinách;<br>02/2017: 2x rokovania so SSC; s Alfa 04 s.r.o. – obchvat mesta Senica; s TTSK o modernizácii ciest, rekonštrukcii ciest 2. a 3. triedy; s SSC – výstavba chodníka na Párovciach; Okresné riad. policajného zboru – dopravný inšpektorát - obchvat;<br>03/2017: integrovaná doprava v TTSK; rokovanie o riešení opravy cesty TSK a o rekonštrukcii a modernizácii ciest 2. a 3. triedy; 2x rokovanie so SSC a s Alfa 04 s.r.o. – obchvat;<br>04/2017: s TTSK o oprave cesty II/500 Sotina – Kunov; o oprave chodníka Čáčov; s TTSK o prepojení ciest II/500 a III/05117 Sotina – Štefánikova ul.;<br>05/2017: s TTSK rekonštrukcia cesty II/500 Sotina – Kunov; s TTSK o realizácii stavby cestného prepojenia ciest II/500 a III/05117; s TTSK o oprave cesty II/500 časť Čáčov;<br>06/2017: s TTSK – o stavbe prepojenia ciest II/500 a III/05117; so SSC a Alfa 04 s.r.o. – obchvat;<br>09/2017: so SSC a Alfa 04 s.r.o. – obchvat;<br>10/2017: 2x s TTSK – projektová dokumentácia cesty II/500;<br>11/2017: s TTSK realizácia stavby cestného prepojenia ciest II/500 a III/05117; so SSC, MD SR, TTSK o obchvate | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ |                    |
| Prístrešky zastávok MHD  | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP               | ks                   |  | 0 | 10-12 | 10 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11/2017: Zrealizované.   | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ |                    |
| Opatrenie 1.2.2 Rozvoj technickej infraštruktúry   |           |  |                      |  |   |       |    |           |           |      |      |      |      |  |                               |                    |
| Modernizácia verejného osvetlenia v meste II. etapa - EPC (Energy Performance Contracting) projekt – rozšírenie osvetlenia na cintoríne, Čáčov garáže, železničná ul., kasárenská ul. cyklotrasa a iné | 2017-2019 | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP               | Počet svetidiel      |  | 0 | *     | 0  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aktivita presunutá na rok 2018.  | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018           |

|  |           |   |                                      |  |       |                        |            |            |      |          |      |      |  |  |                   |
|--|-----------|---|--------------------------------------|--|-------|------------------------|------------|------------|------|----------|------|------|--|--|-------------------|
| Osvetlenie prechodov pre chodcov   | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP                      | Počet                                | 0  | 3     | 2                      | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | Zrealizované osvetlenie dvoch prechodov.   | realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ |                   |
| Rozširovanie kamerového systému  | 2017-2018 | Mestská polícia                                       | ks                                   | 0  | 4     | 2                      | 11 255,85  | 2 255,85   | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inštalovanie dvoch kamier:<br>1. L.Novomeského 1217/84;<br>2. Robotnícka ulica 55/13.  | realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ |                   |
| Počet aktivít spolu rok/2017 (ŠC)  | 21        | Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2017 (ŠC)      | 15                                   | Počet zrealizovaných aktivít rok/2017 v % (ŠC) | 71,43 | Náklady spolu v € (ŠC) |            |            |      |          |      |      |  |  |                   |
|  |           |   |                                      |  |       |                        | 221 010,85 | 212 010,85 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |                   |
| <b>Špecifický cieľ 1.3 Rozvoj cestovného ruchu</b>                             |           |   |                                      |  |       |                        |            |            |      |          |      |      |  |  |                   |
| <b>Opatrenie 1.3.1 Konceptný prístup k rozvoju cestovného ruchu</b>            |           |   |                                      |  |       |                        |            |            |      |          |      |      |  |  |                   |
| Školenia zamestnancov v oblasti poskytovania služieb v CR                      | 2017      | TIK   | Počet školení                        | 0  | *     | 1                      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | Školenie pre pracovníkov TIK organizované OOCR Záhorie - zamerané na zber štatistických údajov (10.7.2017)   | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ            |                   |
| Zatraktívnenie priestorov turistickej informačnej kancelárie INFOSEN           | 2018-2019 | RSMS  | Realizácia                           | 0  | 1     | 0                      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | Zatraktívnenie priestorov Informačnej kancelárie INFOSEN by malo byť riešené komplexne, t.j. v rámci zatraktívnenia všetkých interiérových priestorov Kultúrneho domu v Senici   |  |                   |
| Informácie z obcí a ich propagácia   | 2017-2019 | TIK   | Spolupracujúce obce/rok              | 0  | 10    | 12                     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | V TIK propagácia obcí: Smrdáky, Holíč, Skalica, Jablonica, Prietrz, Cerová, Prievaly, Hlboké, Brezová, Košariská, Lázne Hodonín, Podbranc.   | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ            |                   |
| Spolupráca s podnikateľskými subjektmi v CR z mesta a a okolia, ich propagácia | 2017-2018 | TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou | Spolupracujúce subjekty/rok          | 0  | 5     | 5                      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | V TIK informácie o ubytovacích a stravovacích zariadeniach v meste všetkých cenových kategórií. Propagačné materiály: Malvázia, GH Studio, Kúpele Smrdáky, Vínna reštaurácia Branč.  | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ            |                   |
| Tvorba turistických balíčkov   | 2017      | TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou | Realizácia                           | 0  | 1     | 0                      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2018 - 2020.   | NEREALIZOVANÁ                            | obdobie 2018-2020 |
| Tvorba nových propagačných materiálov  | 2017      | TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou | Počet druhov propagačných materiálov | 0  | 1     | 5                      | 2 250,00   | 2 250,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | Knihka Záhorie z neba (1650 €), Článok o Senici v Cestovnom lexikone (600 €), materiály vydané OOCR Záhorie - cyklomapy, sprievodca v SJ, AJ, NJ, kalendár podujatí  | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ            |                   |
| Účast' na veľtrhoch CR   | 2017      | TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou | Realizácia                           | 0  | 1     | 1                      | 6 028,90   | 6 022,20   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6,70 | Ako člen OOCR Záhorie sme sa v roku 2017 prezentovali na veľtrhoch: Regiontour Brno (19.-22.1.2017), medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava (26.1.2017), VII. veľtrh cestovného ruchu a gastronómie Slovákka Uherské Hradištie (6.4.2017), Ekotopfilm festival v Senici. | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ            |                   |
| <b>Opatrenie 1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu</b>                    |           |   |                                      |  |       |                        |            |            |      |          |      |      |  |  |                   |
| Zateplenie budovy, výmena okien na ubytovacom zariadení „Chata nad plážou“     | 2017-2019 | RSMS  | Realizácia                           | 0  | 1     | 0                      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | Uvedená aktivita sa v roku 2017 nere realizovala, finančné prostriedky boli použité na úpravu pieskovej pláže a okolitého terénu v RO Kunovská priehrada   | NEREALIZOVANÁ                            | obdobie 2018-2020 |
| Rozšírenie ponuky detských a vodných atrakcií v RO Kunovská priehrada          | 2017-2019 | RSMS  | Realizácia                           | 0  | *     | 2                      | 21 036,76  | 21 036,76  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | - Projektová štúdia (vizualizácia)<br>- Piesok na pláž<br>- Terénne úpravy okolia pláže  | realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ |                   |

|  |           |  |  |    |   |       |            |            |      |          |      |      |  |                               |  |
|--|-----------|--|--|----|---|-------|------------|------------|------|----------|------|------|--|-------------------------------|--|
| Marketing a propagácia, organizácia podujatí RO Kunovská priehrada | 2017-2018 | Mesto Senica<br>TIK<br>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou<br>RSMS<br>Organizácie a podnikatelia | Počet zorganizovaných podujatí/rok               | 0  | 2 | 2     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | Z dôvodu vypustenia vodnej plochy sa v roku 2017 neorganizovali v RO Kunovská priehrada žiadne mestské podujatia, Útulok Senica tu organizoval podujatie VŠade s labkou. Pri spustení napúšťania propagácia v celoštátnych médiách, prezentácia rozvojových zámerov na Kunovskej priehrade - zdroje Vodohospodársky podnik. RSMS z dôvodu vypustenia vodnej nádrže Kunovská priehrada neorganizovali v roku 2017 žiadne podujatie v RO Kunovská priehrada. | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ |  |
| Počet aktivít spolu rok/2017 (ŠC)                                  | 9         |  | Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2017 (ŠC) | 7  |   | 77,78 | 29 315,66  | 29 308,96  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 6,70 | Náklady spolu v € (ŠC)   |                               |  |
| Počet aktivít spolu rok/2017 (PO)                                  | 36        |  | Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2017 (PO) | 27 |   | 75,00 | 279 426,51 | 270 419,81 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 6,70 | Náklady spolu v € (PO)   |                               |  |

| 2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA - Moderné občianske mesto  |                             |   |  |                      |                   |                              |                   |                  |                |      |      |      |                     |  |                               |          |
|---|-----------------------------|---|--|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------|------|------|---------------------|--|-------------------------------|----------|
| Aktivita projekt  | Plánovaný termín realizácie | Zodpovedný /partner   | Ukazovateľ výstupu                         | Východisková hodnota | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota ukazovateľa | Náklady spolu v € | Verejné zdroje € | Vlastné zdroje | EÚ   | SR   | VÚC  | Súkromné zdroje v € | Opis realizácie aktivít/komentár   |                               |          |
| <b>Špecifický cieľ 2.1 Dostupné služby a vyššia kvalita života</b>  |                             |   |  |                      |                   |                              |                   |                  |                |      |      |      |                     |  |                               |          |
| <b>Opatrenie 2.1.1 Podpora kvalitného vzdelávania</b>   |                             |   |  |                      |                   |                              |                   |                  |                |      |      |      |                     |  |                               |          |
| Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy EP J.Kráľa - zateplenie jestvujúcej strechy a fasády                                 | 2017-2018                   | Finančné oddelenie  | Realizácia                                 | 0                    | 1                 | 0                            | 24 115,90         | 24 115,90        | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 2017 vypracovaná PD - 24 115,90 €; 07-08/2018 realizácia, predpokladaná cena 178 894,44 €; v súčasnej dobe prebieha výberové konanie na dodávateľa   | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018 |
| Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov materských škôl - zateplovanie budov – EP Kalinčiakova                   | 2017                        | Ing. Mária Výletová<br>Materská škola   | Počet realizácií                           | 0                    | 1                 | 1                            | 55 189,22         | 55 189,22        | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 07-08/2017 realizácia  | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ |          |
| Modernizácia materiálo-technického vybavenia materskej školy  | 2017-2019                   | Ing. Mária Výletová<br>Materská škola   | Realizácia/rok                             | 0                    | 1                 | 1                            | 3 941,28          | 3 941,28         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 10/2017 realizácia detského ihriska MŠ EP J. Kráľa   | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ |          |
| Modernizácia materiálo-technického vybavenia materskej školy - vybavenie jedálne  | 2017                        | Ing. Mária Výletová<br>Materská škola   | Realizácia/rok                             | 0                    | 1                 | 2                            | 4 176,00          | 4 176,00         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 06/2017 umývacia linka školská jedáleň MŠ L.Novomeského, 2 197,00 €; 05/2017 sporák kombinovaný školská jedáleň MŠ Čáčov, 1 979,00 €   | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ |          |
| Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební, zriaďovanie nových odborných učební – ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7 | 2017-2019                   | Ing. Mária Výletová<br>Referát regionálneho rozvoja<br>ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7 | Počet novovytvorených a inovovaných učební | 0                    | 4                 | 0                            | 1 500,00          | 1 500,00         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 04/2017 - podanie projektu v celkovej výške 174 564,11€; čaká sa na rozhodnutie, aktivita sa presúva do ďalšieho obdobia; Projektová dokumentácia 1500 €.  | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018 |
| Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební, zriaďovanie nových odborných učební - ZŠ J. Mudrocha 1343/19       | 2017-2019                   | Ing. Mária Výletová<br>Referát regionálneho rozvoja<br>ZŠ J. Mudrocha 1343/19       | Počet novovytvorených a inovovaných učební | 0                    | 4                 | 0                            | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 04/2017 - podanie projektu v celkovej výške 189 072,23€, čaká sa na rozhodnutie, aktivita sa presúva do ďalšieho obdobia   | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018 |
| Modernizácia materiálo-technického vybavenie školských jedální základných škôl  | 2017                        | Finančné oddelenie - Ing. Mária Výletová  | Realizácia                                 | 0                    | 1                 | 3                            | 9 932,99          | 9 932,99         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 1.) 06/2017 kotel plynový školská jedáleň ZŠ Sadová, 3 197,00 €; 2.) 08/2017 plynový varný kotel ZŠsMŠ J.Mudrocha, 3 347,99 € 3.) 04/2017 umývacia linka školská jedáleň ZŠ Komenského, 3 388,00 € | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ |          |

|  |            |  |                                |   |    |    |            |           |            |           |        |      |   |                               |                   |
|--|------------|--|--------------------------------|---|----|----|------------|-----------|------------|-----------|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|
| Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov základných škôl - vybudovanie spojovacej chodby –ZŠ Komenského  | 2017-2018  | Ing. Mária Výletová<br>ZŠ Komenského   | Realizácia                     | 0 | 1  | 0  | 2 064,00   | 2 064,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 2017 vypracovaná PD - 2 064,00 €;<br>2018 realizácia projektu v cene 155 954,40 €;<br>dokončenie realizácie 06/2018.  | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018          |
| Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti - prístavba a bezbariérový vstup -ZŠ J. Mudrocha 1343/19  | 2017       | Finančné oddelenie<br>- Ing. Mária Výletová  | Realizácia                     | 0 | 1  | 1  | 8 900,43   | 8 900,43  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 08/2017 ukončená realizácia   | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |
| Rozširovanie kamerového systému na základných školách – ZŠ Sadová 620  | 2017       | ZŠ Sadová 620  | Realizácia                     | 0 | 1  | 0  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Nebolo realizované.   | NEREALIZOVANÁ                 | obdobie 2018-2020 |
| Zavádzanie nových elektronických služieb a internetu do tried - na ZŠ Sadová 620 bez byrokracie  | 2017-2019  | ZŠ Sadová 620  | Realizácia                     | 0 | 1  | 0  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Realizácia sa pripravuje.   | NEREALIZOVANÁ                 | obdobie 2018-2020 |
| Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničí SK-AT   | 2017       | Referát RR   | Projekt                        | 0 | 1  | 1  | 666 774,82 | 33 338,74 | 566 758,60 | 66 677,48 | 0,00   | 0,00 | Projekt BIG SK-AT v celkovej výške 4 273 354,07 € bol schválený a momentálne sa implementuje; prostriedky budú priebežne čerpané počas rokov 2017 – 2020. Na vlastných zdrojoch sa pomerne na základe skutočných čerpaných výdavkov spolupodieľajú obce Smrdáky, Koválov, Sobotište, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Smolinské, Sekule, Lakšárska Nová Ves, Dojč, Prietrž, Hlboké, mesto Šaštín – Stráže zastúpené mestom v projekte na základe ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A ZDRUŽENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV. | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |
| Vzdelávanie seniorov mesta v oblasti počítačovej gramotnosti a v jazykových znalostiach  | 2017-2019  | MKS  | Počet osôb                     | 0 | 50 | 0  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Nerealizované, čiastočne fungovala len tzv. internetová kaviareň, nepodarilo sa získať financie zo švajčiarskych fondov.  | NEREALIZOVANÁ                 | obdobie 2018-2020 |
| Opatrenie 2.1.2 Garantované sociálne služby  |            |  |                                |   |    |    |            |           |            |           |        |      |   |                               |                   |
| Rozšírenie kapacity mestských jaslí  | 2017 -2018 | Referát RR<br>Ing. Výletová<br>Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | Zvýšenie kapacity /počet miest | 0 | 20 | 30 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Spojenie so súkromnými jaslami. Aktivita presunutá do ďalšieho obdobia.   | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018          |
| Debarierizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste – výmena výřahu ZSS   | 2017       | Majetkovo – právne oddelenie   | Realizácia                     | 0 | 1  | 0  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Neúspešné VO, presun do nasledujúceho obdobia (2018)  | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018          |
| Debarierizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste - bezbariérový vstup CVČ  | 2017       | Finančné oddelenie   | Realizácia                     | 0 | 1  | 1  | 12 208,87  | 12 208,87 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 10/2017 realizácia  | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |
| Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení – výmena okien v DSS a zariadenie pre seniorov Senica   | 2017       | Majetkovo – právne oddelenie   | Realizácia                     | 0 | 1  | 1  | 16 920,00  | 16 920,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 09/2017 zmluva o dielo;<br>09-10/2017 realizácia, výmena okien, dve poschodia   | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |
| Rekonštrukcia spojovacej chodby medzi hlavnou budovou a prístavbou DC na Hviezdoslavovej ulici č. 323/51   | 2017       | MKS  | Realizácia                     | 0 | 1  | 0  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Zatiaľ nerealizované, preložené na rok 2018   | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018          |
| Podpora vzájomnej spolupráce a organizácia stretnutí s cieľom výmeny skúseností inštitúcií poskytujúcich sociálne a zdravotné služby a vzdelávanie odborných a administratívnych zamestnancov inštitúcií poskytujúcich sociálne a zdravotné služby | 2017-2019  | Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu                                | Počet stretnutí/rok            | 0 | 1  | 1  | 696,78     | 446,78    | 0,00       | 0,00      | 250,00 | 0,00 | Deň sociálnych pracovníkov, ktorého súčasťou bolo ocenie pracovníkov a aktivistov v sociálnej oblasti a návšteva Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov Senica - 25.10.2017  | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |

|  |           |  |  |    |  |       |                        |            |            |           |        |      |  |                                  |                   |
|--|-----------|--|--|----|--|-------|------------------------|------------|------------|-----------|--------|------|--|----------------------------------|-------------------|
| Využívanie nástrojov APTP pre zaevidovaných uchádzačov o zamestnanie   | 2017-2019 | Oddelenie organizačné a vnútornej správy   | Počet zamestnancov/rok                           | 0  | *  | 57    | 151 806,97             | 30 361,43  | 103 228,54 | 18 217,00 | 0,00   | 0,00 | Rok 2017 - §50J - 45 UoZ , §52 - 12 UoZ § 50J Miestna a regionálna zamestnanosť podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (80% z CCP najviac 718,71€) – 45 UoZ § 52 AČ podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 12 UoZ | realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ   |                   |
| Zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov   | 2017-2019 | Oddelenie organizačné a vnútornej správy   | Počet zamestnancov ZŤP/rok                       | 0  | *  | 20    | 137 759,25             | 80 499,70  | 49 090,89  | 8 168,66  | 0,00   | 0,00 | Počet sa počas roka menil, chránená dielňa 15 zamestnancov, 3 zamest. projekty ÚP, 2 zam. MsÚ  | realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ   |                   |
| Informovanosť občana - pravidelná propagácia a publicita sociálnych služieb, workshop, webové portály, propagačný bulletin, informácie v médiách | 2017-2019 | sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu<br>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou                       | Počet aktivít                                    | 0  | 2  | 2     | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Deň sociálnych pracovníkov - prednáška, oceňovanie, Prezentácia Domova dôchodcov.  | realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ   |                   |
| <b>Opatrenie 2.1.3 Zdravý životný štýl</b>   |           |  |  |    |  |       |                        |            |            |           |        |      |  |                                  |                   |
| Aktivity podporujúce príchod nových lekárov do mesta a vyšší počet poskytovaných zdravotných služieb – ponuka bytov, inzercia                    | 2017-2019 | Mesto Senica<br>Vedenie mesta<br>Poliklinika, n. o.  | Počet lekárov v meste                            | 55 | 57   | 54    | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Za kožnú lekárku Dr.Ráčkovú prišla kožná lekárka Dr.Kučerová. Ukončila činnosť internej amb. Dr. Kaletová.   | realizovaná/NENAPÍŤNA ukazovateľ |                   |
| Oprava strechy   | 2017      | Poliklinika, n. o.   |  | 0  | 1  | 1     | 16 565,00              | 16 565,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Zrealizované.  | realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ   |                   |
| Inštalovanie vodovodných kohútikov vo WC na ovládanie púšťania vody fotobunkou   | 2019      | Poliklinika, n. o.   | Počet  | 0  | 44   | 0     | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Momentálne nedostatok finančných prostriedkov. Aktivita naplánovaná na rok 2019.   |                                  |                   |
| Vybúvanie nových parkovacích miest za budovou polikliniky  | 2018-2019 | Poliklinika, n. o.   | Počet miest                                      | 0  | 8  | 0     | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Momentálne nedostatok finančných prostriedkov. Aktivita naplánovaná na rok 2018-2019.  |                                  |                   |
| Informovanosť občana - osvetové podujatia, workshop zdravie a zdravotníctvo  | 2017-2019 | Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu<br>Poliklinika, n. o.  | Počet  | 0  | 3  | 3     | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Realizované prostredníctvom článkov v Našej Senici a Záhoráku. Poskytnuté aktuálne informácie podľa požiadaviek médií.   | realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ   |                   |
| Počet aktivít spolu rok/2017 (ŠC)  | 25        |  | Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2017 (ŠC) | 15 | Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2017 v % (ŠC) | 60,00 | Náklady spolu v € (ŠC) |            |            |           |        |      |  |                                  |                   |
|  |           |  |  |    |  |       | 1 112 551,51           | 300 160,34 | 719 078,03 | 93 063,14 | 250,00 | 0,00 |  |                                  |                   |
| <b>Špecifický cieľ 2.2 Voľno-časové aktivity</b>   |           |  |  |    |  |       |                        |            |            |           |        |      |  |                                  |                   |
| <b>Opatrenie 2.2.1 Rozvoj športu a športovej infraštruktúry</b>  |           |  |  |    |  |       |                        |            |            |           |        |      |  |                                  |                   |
| Koncepcia podpory a rozvoja športu v meste   | 2017      | Vedenie mesta<br>Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu<br>Komisia športu<br>Športové kluby a združenia | Počet  | 0  | 1  | 0     | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2018 - 2020.   | NEREALIZOVANÁ                    | obdobie 2018-2020 |
| Sotinský dvor - športové a oddychové centrum – štúdia a PD   | 2017-2018 | Oddelenie výstavby, dopravy štúdia a PD  | Štúdia PD  | 0  | 1  | 0     | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Presun do ďalšieho obdobia.  | NEREALIZOVANÁ                    | obdobie 2018-2020 |
| Budovanie športového areálu ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7 – atletická dráha   | 2017-2018 | Finančné oddelenie   | Počet  | 0  | 1  | 1     | 62 663,41              | 62 663,41  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 08/2017 realizácia   | realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ   |                   |
| Budovanie športového areálu ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7 - hokejbalové ihrisko   | 2017      | Ing. Mária Výtetová<br>ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/7  | Počet  | 0  | 1  | 0     | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | Rozpracované   | NEREALIZOVANÁ                    | obdobie 2018-2020 |

|  |           |   |                      |   |     |     |            |            |        |      |        |          |  |  |                   |
|--|-----------|---|----------------------|---|-----|-----|------------|------------|--------|------|--------|----------|--|--|-------------------|
| Nové detské ihriská – Kunov, Sotina...   | 2017      | Majetkovo – právne oddelenie  | Počet                | 0 | 2   | 2   | 11 765,28  | 11 765,28  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | ihrisko Kunov - presun do nasledujúceho obdobia; ihrisko - Robotnícka ulica; ihrisko – Čáčov.  | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ            |                   |
| Vonkajšie fitnes pre seniorov na Starom sídlisku   | 2017      | Majetkovo – právne oddelenie  | Počet                | 0 | 1   | 0   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | Nerealizované, na rok 2018 nieje zaradené do rozpočtu, odložené  | NEREALIZOVANÁ                            | obdobie 2018-2020 |
| Oprava (rekonštrukcia) strechy na Zimnom štadióne  | 2017-2019 | RSMS, spol. s r.o.  | Počet                | 0 | 1   | 0   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | Rekonštrukciu strechy Zimného štadióna v Senici bude realizovať priamo Mesto Senica v roku 2018  | NEREALIZOVANÁ                            | rok 2018          |
| Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných športových podujatí  | 2017-2019 | Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu RSMS CVC  | Počet podujatí/rok   | 0 | 4   | 4   | 12 549,72  | 10 006,72  | 0,00   | 0,00 | 300,00 | 2 243,00 | 1.) 11.6.2017 Záhorácky maratón a polmaratón (mesto 4.109,21 €, VÚC 300€, štartovné 1.358€),<br>2.) 21.6.2017 Športová olympiáda žiakov ZŠ družobných miest (3.050€),<br>3.) 28.8.2017 Beh vďaka (1.600 €),<br>4.) 31.12.2017 Silvestrovský beh (2.132,51 €, príjem zo štartovného 885 €)<br>RSMS neorganizovali v roku 2017 žiadne športové podujatie, poskytovalo však potrebné technické zázemie iným organizátorom   | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ            |                   |
| Challenge Day  | 2017-2019 | ED Športové kluby   | Počet účastníkov/rok | 0 | 500 | 640 | 600,00     | 200,00     | 300,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00   | Termín: 27.6.2017. Asi 110 dobrovoľníkov zo stredných škôl si na každej základnej škole v meste pripravili športové stanovišťa. Žiaci súťažili v disciplínach ako skok z miesta, skok do diaľky, šprint, člňkový beh, skákanie cez švihadlo, bežecká štafeta a veľa iných. Poobede sa konali turnaje netradičných športov ako zorbing futbal, lakros, spikeball, frisbee, ringo, jumping a veľa ďalších. Zapojili sa aj posilňovne, ktoré poskytli počas Challenge Day vstup zdarma. | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ            |                   |
| Poskytovanie ľadovej plochy na zimnom štadióne školským a predškolským zariadeniam z okresu mesta Senica | 2017      | RSMS  | Počet škôl/rok       | 0 | *   | 15  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | V roku 2017 využívali ľadovú plochu Zimného štadióna v Senici tak všetky senické školy a školy, ako aj školy z okresu Senica, napr. Smolinské, Smerdák, Čary   | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ            |                   |
| Celoslovenský cyklozraz a organizovaná jazda Záhorím   | 2017-2019 | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu RSMS | Realizácia           | 0 | 1   | 0   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2018 - 2020.   | NEREALIZOVANÁ                            | obdobie 2018-2020 |
| Opatrenie 2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí                             |           |   |                      |   |     |     |            |            |        |      |        |          |  |  |                   |
| Rekonštrukcia pomníku povstania 1848 - 1849  | 2017      | Referát RR Oddelenie majetkovo- právne  | Realizácia           | 0 | 1   | 1   | 6 300,00   | 6 300,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 07-08/2017 Reštaurátorský prieskum a návrh na reštaurovanie Pomníka povstania 1848-49 - 1300 €; 10/2017 uzatvorenie zmluvy o dielo; 10/2017 začiatok realizácie reštaurátorských prác - 5000€; 2018 dokončenie projektu.   | realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ | rok 2018          |
| Expozícia histórie Kunova v obecnej zvonici  | 2017-2018 | Referát RR Klub priateľov Kunova  | Projekt              | 0 | 1   | 0   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | Aktivita sa presúva do ďalšieho obdobia  | NEREALIZOVANÁ                            | rok 2018          |
| Rekonštrukcia Sokolovne na multifunkčné kultúrne centrum – projekt realizácia                            | 2017-2019 | Referát RR Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia MsKS  | Realizácia projektu  | 0 | 1   | 1   | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 11/2017 - schválenie žiadosti projektu vo výške 1 690 594,49 €; projekt sa bude realizovať v nasledujúcom období; 11/2017 odkúpenie budovy za cenu 289 000,00 €  | realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ |                   |



|   |           |      |  |                        |   |       |      |           |           |      |      |      |          |   |  |                   |
|---|-----------|------|--|------------------------|---|-------|------|-----------|-----------|------|------|------|----------|---|--|-------------------|
| Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných kultúrnych podujatí         | 2017-2019 | RSMS | Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu MšKS CVC | Počet podujatí/rok     | 0 | 10    | 12   | 29 639,48 | 27 076,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563,00 | Podujatia:<br>1.) MDD,<br>2.) 10.11. Martinské svetlonosenie,<br>3.) Stavanie mája,<br>4.) 1.máj,<br>5.) Váňanie mája,<br>6.) Nedel'né kultúrne večery,<br>7.) 18.-19.8. Senický jarmok,<br>8.) 1.1. Novoročný ohňostroj,<br>9.) 13.5. Míľa pre mamu,<br>10.) 27.5. Letecký deň detí,<br>11.) 24.10. Deň úcty k starším,<br>12.) 15.-22.12. Vianočná dedina<br>Nerealizovalo sa podujatie "Hudba na priehrade" z dôvodu vypustenej priehrady.<br>Z toho spolufinancované z rozpočtu mesta Senica vo výške 10 933,48€:<br>Novoročný ohňostroj (4.297,10 €),<br>Stavanie a váňanie mája (1.283,23 €),<br>Míľa pre mamu (2 010€, sponzor 500 €),<br>Letecký deň detí (1259,05 €, sponzori 313 €),<br>Deň úcty k starším (1.136,56 €),<br>Martinské svetlonosenie (765,60 €),<br>Vianočná dedina (181,94 €) | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ            |                   |
| Výmena sedadiel v kinosále Domu kultúry Senica                      | 2018-2019 | MšKS |  | ks                     | 0 | 417   | 0    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Zatiaľ nerealizované, predpoklad až v roku 2019 po rekonštrukcii strechy DK   |  |                   |
| Nákup ozvučovacej techniky DK Senica                                | 2017-2019 | MšKS |  | Realizácia             | 0 | 1     | 1    | 17 849,00 | 17 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Ozvučovacia aparátúra   | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ            |                   |
| Rekonštrukcia pódia v Dome kultúry Senica                           | 2017      | MšKS |  | Realizácia             | 0 | 1     | 0    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Zatiaľ nerealizované, plnenie presunuté na roky 2018/19   | NEREALIZOVANÁ                            | obdobie 2018-2020 |
| Rekonštrukcia strechy v DK Kunov, výmena okien a dverí              | 2017-2019 | MšKS |  | Realizácia             | 0 | 1     | 1    | 3 045,00  | 3 045,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Plnenie je na etapy, zatiaľ zrealizovaná výmena 3 ks exteriérových dverí  | realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ |                   |
| Technická úprava priestorov pre Záhorácke divadlo na Hurbanovej ul. | 2017-2019 | MšKS |  | Realizácia             | 0 | 1     | 0    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Zatiaľ nerealizované, priestor na Hurbanovej ul. nie je ešte k dispozícii   | NEREALIZOVANÁ                            | obdobie 2018-2020 |
| Nákup pódiových dosiek a príslušenstva pre prenosné pódium          | 2017-2019 | MšKS |  | Realizácia             | 0 | 1     | 0    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Zatiaľ nerealizované, plnenie presunuté na roky 2018/19   | NEREALIZOVANÁ                            | obdobie 2018-2020 |
| Stavanie mája   | 2017-2019 | MšKS |  | Počet účastníkov/rok   | 0 | 500   | 200  | 532,00    | 532,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Kultúrny program pre verejnosť, vztyčenie májky na námestí.   | realizovaná/NENAPĽNA ukazovateľ          |                   |
| Oslavy 1.mája   | 2017-2019 | MšKS |  | Počet účastníkov/rok   | 0 | 2 000 | 700  | 2 710,00  | 2 460,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00   | Kultúrny program pre verejnosť, prezentácia domácich hudobných skupín a súborov.  | realizovaná/NENAPĽNA ukazovateľ          |                   |
| Váňanie mája  | 2017-2019 | MšKS |  | Počet účastníkov/rok   | 0 | 500   | 850  | 1 901,00  | 1 901,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Zábavný program pre verejnosť, váňanie májky na námestí.<br>Termín: 17.8.2017   | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ            |                   |
| Nočná Senica a Záhorácka stena slávy                                | 2017-2019 | MšKS |  | Počet účastníkov/rok   | 0 | 1000  | 300  | 2 991,00  | 2 991,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Zábavný program pre verejnosť a osadenie pamätnej dosky na Záhoráckej stene slávy na budove DK Senica: Jaroslav Brečka, Ján Mudroch. V programe účinkovali Saxophone Syncopators.   | realizovaná/NENAPĽNA ukazovateľ          |                   |
| Senické kultúrne leto   | 2017-2019 | MšKS |  | Počet návštevníkov/rok | 0 | 3000  | 970  | 9 794,00  | 9 794,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 9 podujatí SKL:<br>7 koncertov v rámci Nedel'ných kultúrnych večerov, Termín: 2., 9., 16., 23., 30.7., 6., 13.8.2017<br>1x program v rámci Senického jarmoku, Termín: 18.-19.8.2017<br>1x Parkojáda, Termín: 19.8.2017<br>+ Senický jarmok - údržba jarmočíska: 1921,00 €   | realizovaná/NENAPĽNA ukazovateľ          |                   |
| Mestský ples  | 2017-2019 | MšKS |  | Počet návštevníkov/rok | 0 | 250   | 161  | 7 383,00  | 6 883,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00   | Termín: 14.1.2017<br>Spoločenská zábava pre verejnosť.  | realizovaná/NENAPĽNA ukazovateľ          |                   |
| Víkend Stanislava Ščepku  | 2017-2019 | MšKS |  | Počet návštevníkov/rok | 0 | 600   | 0    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Z organizačných dôvodov sa nerealizoval   | NEREALIZOVANÁ                            | obdobie 2018-2020 |
| Senická divadelná horúčka   | 2017-2019 | MšKS |  | Počet návštevníkov/rok | 0 | 1200  | 1482 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 8 divadelných predstavení, bez nákladov, akciu zabezpečilo Záhorácke divadlo.<br>Termín: 9.10. - 30.12.2017.<br>Divadlá: Ampulka, Kľud, Medzibrodské kočovné divadlo, Divadlo Bedřicha Kaněry, Dominus, Commedia, Svatopluk, Záhorácke divadlo  | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ            |                   |
| Martinské svetlonosenie   | 2017-2019 | MšKS |  | Počet účastníkov/rok   | 0 | 2000  | 2000 | 4 830,00  | 3 330,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | Termín: 10.11.2017<br>Uctieie patróna mesta spojené s kultúrnym programom.<br>- technické zabezpečenie a kultúrny program   | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ            |                   |

|  |           |  |   |   |      |      |          |          |      |      |      |          |   |                               |                    |
|--|-----------|--|---|---|------|------|----------|----------|------|------|------|----------|---|-------------------------------|--------------------|
| Vianočná dedina  | 2017-2019 | MsKS<br>Oddelenie<br>majetkovo- právne         | Počet účastníkov/<br>rok                                  | 0 | 2000 | 3000 | 7 356,00 | 7 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Termín: 15.-22.12.2017<br>Vianočné kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie.<br>technické zabezpečenie a kultúrny program – 3756,00 €<br>údržba + prenájom stánkov – 3600,00 €  | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ |                    |
| „Kunovská zvonica“ –<br>country bál  | 2017-2019 | MsKS   | Počet účastníkov/<br>rok                                  | 0 | 300  | 0    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Podujatie sa nerealizovalo z dôvodu viacerých podobných<br>podujatí v meste s rovnakou tematikou, po prehodnotení<br>predpokladaných nákladov bolo podujatie vyhodnotenú ako<br>nerentabilné a duplicitné.<br>- nerealizované (malý záujem účastníkov)  | NEREALIZOVANÁ                 | nebude realizovaná |
| Opatrenie 2.2.3 Podpora aktivít pre mládež   |           |  |   |   |      |      |          |          |      |      |      |          |   |                               |                    |
| Prehliadka amatérskych<br>hudobných skupín zo<br>Senice  | 2017-2019 | MsKS   | Počet<br>účastníkov/rok                                   | 0 | 300  | 0    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Nerealizované (malý záujem účastníkov).   | NEREALIZOVANÁ                 | obdobie 2018-2020  |
| Podporovať funkčnosť<br>Študentského parlamentu,<br>zvýšiť komunikáciu s<br>mládežou, propagáciu<br>mládežníckych aktivít,<br>podporovať kofinancovanie<br>projektov realizované<br>mládežou a pre mládež –<br>stretnutie s primátorom a<br>komisiou pre mládež                                    | 2017-2019 | Vedenie mesta<br>Komisia pre<br>mládež         | Počet stretnutí/<br>rok                                   | 0 | 2    | 2    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | V roku 2017:<br>7.11. Prijatie študentov – Deň študentstva na radnici   | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ |                    |
| Podporovať funkčnosť<br>Študentského parlamentu,<br>zvýšiť komunikáciu s<br>mládežou, propagáciu<br>mládežníckych aktivít,<br>podporovať kofinancovanie<br>projektov realizované<br>mládežou a pre mládež –<br>stretnutie študentských rád<br>stredných škôl v Senici                              | 2017-2019 | Študentský<br>parlament<br>CVČ                 | Počet<br>stretnutí/rok                                    | 0 | *    | 21   | 100,00   | 60,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00    | Rok 2017:<br>Zasadnutia Študentského parlamentu 19x;<br>Stretnutia Študentskej rady 2x  | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ |                    |
| Podporovať funkčnosť<br>Študentského parlamentu,<br>zvýšiť komunikáciu s<br>mládežou, propagáciu<br>mládežníckych aktivít,<br>podporovať kofinancovanie<br>projektov realizované<br>mládežou a pre mládež –<br>organizácia podujatí, Deň<br>študentstva na radnici, Anket<br>Cena senickej mládeže | 2017-2019 | Študentský<br>parlament<br>CVČ<br>Mesto Senica | Počet podujatí/<br>rok                                    | 0 | 2    | 2    | 50,00    | 50,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | V roku 2017:<br>7.11.2017 – Deň študentstva na radnici, 50 účastníkov,<br>vyhodnotenie 17-tich najlepších študentov mesta a<br>ocenenie víťaza ankety Cena senickej mládeže, účasť cez<br>2000 hlasujúcich – cenu získal Mgr. Stanislav Macek - učiteľ<br>na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania a<br>obľúbený futbalový tréner. | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ |                    |
| Podporovať funkčnosť<br>Študentského parlamentu,<br>zvýšiť komunikáciu s<br>mládežou, propagáciu<br>mládežníckych aktivít,<br>podporovať kofinancovanie<br>projektov realizované<br>mládežou a pre mládež –<br>projekty Fond Pro Senica a<br>iné   | 2017-2018 | Komisia pre<br>mládež                          | Počet<br>podporovaných<br>projektov z Fondu<br>PRO SENICA | 0 | *    | 14   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Komisia pre mládež schválila<br>14 projektov - 7.000 €<br>Poznámka: finančné vyjadrenie je uvedené pri Fonde PRO<br>Senica.   | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ |                    |
| 1.ročník študentských<br>amatérskych filmov  | 2017      | Študentský<br>parlament<br>CVČ                 | Počet podujatí/<br>rok                                    | 0 | 1    | 0    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | Pre nezáujem sa neuskutočnil  | NEREALIZOVANÁ                 | obdobie 2018-2020  |
| Študentský ples  | 2017-2019 | Študentský<br>parlament<br>CVČ                 | Počet podujatí/<br>rok                                    | 0 | 1    | 1    | 4 500,00 | 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | Termin: 28.1.2017, 300 účastníkov<br>Financované zo vstupného, sponzorského a študentského<br>parlamentu.   | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ |                    |

|                                   |           |                                      |  |    |   |    |                        |            |        |      |        |           |   |                               |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|----|---|----|------------------------|------------|--------|------|--------|-----------|---|-------------------------------|
| Fotomaratóň pre mladých           | 2017-2019 | Študentský parlament CVČ             | Počet podujatí/rok                               | 0  | 1 | 1  | 80,00                  | 40,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 40,00     | 1.ročník, Termín - 27.4.2017, 7 účastníkov  | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ |
| Bublínkový deň                    | 2017-2019 | Študentský parlament CVČ Luxor, n.o. | Počet podujatí/rok                               | 0  | 1 | 1  | 250,00                 | 100,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 150,00    | Termín - 5.4.2017, v programe kúzelník, atrakcie, bublinkové súťaže a ukážky, spevácky a tanečný program, koniky, tance a maľovanie na tvár, tancovanie, občerstvenie Coofňa. Všetko v réžii študentov.   | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ |
| Podujatia pre mládež v DAVE       | 2017-2019 | Študentský parlament CVČ             | Počet podujatí/rok                               | 0  | * | 10 | 50,00                  | 50,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | Podujatia v DAVE -<br>1. Stmelovačka parlamentu s prenocovaním, 01/2017, 40 účastníkov;<br>2. diskusné večery "Buď hladný po informáciách" - 3x, témy Islám, Erasmus, Ekologický večer ku Dňu Zeme (január až október, 40 + 25 + 20 ľudí);<br>3. jarné upratovanie v DAVE a okolí (21.4.2017, účasť 15 študentov);<br>4. brigáda "Nie je nám to jedno" v rámci Týždňa dobrovoľníctva - 09/2017(25 účastníkov);<br>5. vianočný večerok ŠP, 12/2017;<br>6. Pokec s Emily v DAVE - dve stretnutia s americkou učiteľkou, ktorá učí v Senici na OA, 09/2017, 12/2017, účasť - 25, 30;<br>7. Bublínkový deň, 04/2017, cca 600 účastníkov, (pozn. finančné vyjadrenie je pri Bulinkovom dni.)<br>Podujatia financované z prostriedkov parlamentu, z dobrovoľného príspevku účastníkov a sponzorskej pomoci. | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ |
| Počet aktivít spolu rok/2017 (ŠC) |           | 41                                   | Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2017 (ŠC) | 27 |   |    | Náklady spolu v € (ŠC) |            |        |      |        |           |   |                               |
|                                   |           |                                      |  |    |   |    | 475 938,89             | 463 752,89 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 11 586,00 |   |                               |

|   |           |  |                                 |   |    |     |          |          |      |      |      |      |      |  |                               |                   |
|---|-----------|--|---------------------------------|---|----|-----|----------|----------|------|------|------|------|------|--|-------------------------------|-------------------|
| <b>Špecifický cieľ 2.3</b>  |           | <b>Moderná samospráva</b>                                    |                                 |   |    |     |          |          |      |      |      |      |      |  |                               |                   |
| Opatrenie 2.3.1   |           | Efektívna samospráva   |                                 |   |    |     |          |          |      |      |      |      |      |  |                               |                   |
| Zaviesť 37 elektronických služieb   | 2017      | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou            | Počet zavedených nových služieb | 0 | 37 | 0   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Posúva sa na rok 2018  | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018          |
| Redesign web stránky, inovovať a rozšíriť obsah s komplexnou ponukou informácií | 2017      | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou            | Nová webová stránka             | 0 | 1  | 1   | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nová webová stránka s responzívnym dizajnom spustená na jeseň 2017.  | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ |                   |
| Doplnkové informačné služby - Opýtajte sa nás                                   | 2017      | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou            | Počet zavedených nových služieb | 0 | 1  | 0   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aktivita bola pôvodne plánovaná ako súčasť klientskeho centra, od ktorého sa ustúpilo. Nová webová stránka bude na takúto možnosť pripravená, ale vyžaduje si zaškolený personál. Na súčasnej stránke funguje formulár Otázky a odpovede, odkazprearostu.sk, fcb stránka mesta, ktoré zatiaľ túto službu zastrešujú. | NEREALIZOVANÁ                 | obdobie 2018-2020 |
| Doplnkové informačné služby - Ako vybaviť                                       | 2017      | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou            | Počet zavedených nových služieb | 0 | 1  | 0   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V štádiu spracovania podkladov, bude zrealizované v roku 2018.   | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018          |
| Doplnkové informačné služby e -katalóg služieb pre zamestnanca                  | 2017      | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou            | Počet zavedených nových služieb | 0 | 1  | 0   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V štádiu spracovania podkladov, bude zrealizované v roku 2018.   | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018          |
| Transparentné mesto - protikorupčné minimum                                     | 2017-2018 | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou Referát RR | Počet zavedených nových služieb | 0 | 1  | 0   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2018 - 2020. Mesto očakáva vhodnú výzvu na podanie cezhraničného projektu.   | NEREALIZOVANÁ                 | obdobie 2018-2020 |
| Transparentné mesto - kódex zamestnanca   | 2017-2018 | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou            | Počet zavedených nových služieb | 0 | 1  | 0   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2018 - 2020. Mesto očakáva vhodnú výzvu na podanie cezhraničného projektu.   | NEREALIZOVANÁ                 | obdobie 2018-2020 |
| Prieskumy spokojnosti obyvateľov  | 2017-2019 | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou Referát RR | Počet prieskumov /rok           | 0 | 1  | 0   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2018 - 2020. V roku 2017 - bol zverejnený generel cyklistickej dopravy a začiatkom roka 2018 zrealizovaný prieskum spokojnosti s plánovanými cyklotrasami v meste.   | NEREALIZOVANÁ                 | obdobie 2018-2020 |
| Vzdelávanie zamestnancov, zvyšovanie odbornosti a podpora profesionálneho rastu | 2017-2019 | Mesto Senica Oddelenie organizačné a vnútornej správy        | Počet účastníkov školení        | 0 | *  | 105 | 4 904,00 | 4 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V roku 2017 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili na školeniach - personalistika, VO, účtovníctvo, dane, rozpočtové pravidlá, E schránky...  | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ |                   |

| Opatrenie 2.3.2  |           | Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj   |                             |   |    |    |           |           |      |      |      |      |  |  |
|--|-----------|---|-----------------------------|---|----|----|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| Finančná podpora prostredníctvom fondu PRO SENICA  | 2017      | Mesto Senica<br>Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu         | Počet podporených projektov | 0 | *  | 68 | 59 606,45 | 59 606,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Prehľad projektov:<br>Komisia pre šport<br>18 projektov – 15 000 €<br>Komisia pre vzdelávanie a kultúru<br>24 projektov – 18 456,45 €<br>Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť<br>4 projekty – 1 750 €<br>Komisia pre mládež<br>14 projektov – 7 000 €<br>Komisia na prevenciu kriminality...<br>2 projekty – 700 €<br>Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia<br>2 projekty – 1 700 €<br>Dotácia vyplatená podľa uznesenia MsZ č.16/2017/448<br>4 projekty – 15 000 €   | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ            |
| Materiálno-technická podpora a priestorové zázemie organizácií tretieho sektora v denných centrách   | 2017-2019 | Mesto Senica<br>Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu<br>MsKS | Počet denných centier       | 2 | 3  | 2  | 15 865,35 | 15 865,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Denné centrum na Továrenskej ulici – 3 831,35 €<br>Zabezpečenie činnosti a prevádzky Denného centra na Hviezdoslavovej ulici v Senici – 12 034 €   | realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ |
| Oceňovanie a publicita osobností, združení, klubov a i. v oblasti športu, kultúry a vzdelávania, oceňovanie a zviditeľnenie aktivít tretieho sektora a občianskej participácie | 2017-2019 | Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu                         | Počet podujatí /rok         | 0 | 10 | 11 | 3 447,60  | 3 447,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Podujatia:<br>• Športovec roka 2017 (1 482,50 €),<br>• Ocenenie pedag. a kult. pracovníkov (808,80 €),<br>• 2x Privítanie jubilantov (650,85 €),<br>• 29.6. Prijatie úspešných žiakov ZŠ z celoslov. súťaží (12,96 €),<br>• Deň študentstva (123,09 €),<br>• Prijatie osobností (99,50 €),<br>• Prijatie členov Slovenského zväzu chovateľov (28,60€),<br>• Slávnostné zasadnutie Redakčnej rady Naša Senica - 40. výr. (141,30 €),<br>• Prijatie darcov krvi,<br>• Prijatie členov Záhoráckého divadla (100 €)  | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ            |
| Opatrenie 2.3.3  |           | Občianska participácia  |                             |   |    |    |           |           |      |      |      |      |  |  |
| Participatívny rozpočet  | 2017      | Vedenie mesta   | Počet projektov             | 0 | *  | 13 | 20 750,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MsV č. 1<br>Sobota nie len pre deti, 3.6.2017, 150 €;<br>Privítanie nového roka 2018, 31.12.2017, 260 €;<br>Drobnochovateľská výstava, 14.-15.10. 2017, 100 €;<br>Dvojhúpačka – spolufinancovanie, leto 2017, 590 €;<br>MsV č. 2<br>Letná učebňa na ZŠ V.P.Thóta – spolufinancovanie, 3Q, 1950 €;<br>MsV č. 3<br>Letná učebňa na ZŠ V.P.Thóta – spolufinancovanie, 3Q, 3400 €;<br>MsV č. 4<br>Stretnutie kolonkárov „75. výročie Kolónie“, 400€;<br>Komunitný parčík – Hviezdoslavova ul., 2-3Q, 1910 €;<br>Odstránenie starých pňov, 2-3Q, 240 €;<br>MsV č. 5<br>Rozšírenie detského ihriska pri BD na ulici Gen.L.Svobodu 1361, leto 2017, 3700 €;<br>MsV č. 6<br>Rozšírenie detského ihriska v MŠ EP L. Novomeského, leto 2017, 3200 €;<br>MsV č. 7<br>Sadové úpravy pri ZSS Senica, 2-3Q, 3500 €;<br>Oprava pomníka Machata Tézec a Káľman Imre, 2-3Q, 700 €;<br>MsV č. 8<br>Rôzne kultúrne akcie v Kunove, 650 €. | realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ            |

|   |           |   |  |  |       |                        |        |        |        |      |      |              |  |  |           |        |           |
|---|-----------|---|--|--|-------|------------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|--|--|-----------|--------|-----------|
| Verejné prerokovania rozvojových tém, stretnutia predstaviteľov mesta s občanmi | 2017-2019 | Vedenie mesta<br>Oddelenie IT a komunikácie s verejnosťou | Počet verejných stretnutí s občanmi/ rok           | 0  | 1     | 4                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | V roku 2017:<br>25.09./2017 – verejné prerokovanie ohľadne vybudovania prístavby farmy ošípaných AGROVÝKRM, a.s. farma Senica;<br>10/2017 – prerokovanie s občanmi MsV č. 7 o dopravnej situácii na území;<br>12.12./2017 – verejné prerokovanie MsV č. 4 o vybudovaní nového parkoviska;<br>12/2017 prerokovanie s občanmi MsV č. 6 (IBV Nová Sotina) o dopravnej situácii                                      | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ            |           |        |           |
| Aktivizovať dobrovoľníctvo v meste – zriadenie databázy dobrovoľníkov           | 2017      | ED<br>Referát RR<br>Oddelenie komunikácie s verejnosťou   | Realizácia   | 0  | 1     | 1                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | Databáza je vytvorená s počtom 173 dobrovoľníkov. Bola zriadená facebooková stránka Senickí dobrovoľníci. Kontakty sú zozbierané prevažne z Challenge Day a Týždňa dobrovoľníctva. Aktivita je aj súčasťou Akčného plánu 2018-2020.  | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ            |           |        |           |
| Aktivizovať dobrovoľníctvo v meste – týždeň dobrovoľníctva                      | 2017      | ED<br>Referát RR<br>Oddelenie komunikácie s verejnosťou   | Počet dobrovoľníkov/ rok                           | 0  | 1     | 80                     | 500,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | Dobrovoľnícke aktivity sa konajú predovšetkým v rámci Senického týždňa dobrovoľníctva, konaného vždy tretí septembrový týždeň - 17.-23.9.2016. Dobrovoľníci z radov študentov stredných škôl dobrovoľne pripravili akcie pre deti, seniorov, čistili mesto aj pamiatky. Zapojilo sa asi 80 dobrovoľníkov, ktorí pripravili akcie pre asi 500 občanov.  | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ            |           |        |           |
| Opatrenie 2.3.4 Partnerské mesto  |           |   |  |  |       |                        |        |        |        |      |      |              |  |  |           |        |           |
| Projekty cezhraničnej spolupráce  | 2017-2019 | Mesto Senica<br>Referát RR                                | Počet projektov                                    | 0  | 3     | 2                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | Schválené 2 projekty - Interreg V-A SK-CZ "Česká cesta" Interreg V-A SK-AT "BIG".  | realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ |           |        |           |
| Aktivity na podporu a rozvoj spolupráce s partnerskými mestami                  | 2017-2019 | Mesto Senica<br>Vedenie mesta<br>Referát RR               | Počet aktivít                                      | 0  | 3     | 6                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | V roku 2017:<br>01/2017: účasť na 2. reprezentačnom plese mesta Senica – Pultusk, V.Pavlovice + pracovné stretnutie o spolupráci v roku 2018;<br>05/2017: oslavy 1.mája – kultúrne vystúpenie z Kojetína;<br>06/2017: družobná športová olympiáda žiakov ZŠ;<br>09/2017: Dni Patrona mesta Pultusk sv. Matúša tzv. Matúšove dni: výstava maliarov, kult. program;<br>10/2017: návšteva švajčiarskych policajtov. | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ            |           |        |           |
| Rozvojová územná spolupráca na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni     | 2017-2019 | Mesto Senica<br>Vedenie mesta                             | Počet realizovaných partnerských projektov/zámerov | 0  | 2     | 2                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | V roku 2017:<br>Schválenie projektu "Česká cesta" s mestom Klobouky u Brna;<br>Schválenie a implementácia projektu „BIG“ SK-AT, na projekte sa spolupodieľajú obce Smrdáky, Koválov, Sobotište, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Smolinské, Sekule, Lakšárska Nová Ves, Dojč, Prietrž, Hlboké, mesto Šaštín – Stráže.   | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ            |           |        |           |
| Počet aktivít spolu rok/2017 (ŠC)   | 19        | Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2017 (ŠC)          | 12   | Počet zrealizovaných aktivít rok/2017 v % (ŠC) | 63,16 | Náklady spolu v € (ŠC) |        |        |        |      |      | 108 073,40   | 107 773,40   | 300,00                                   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| Počet aktivít spolu rok/2017 (PO)   | 85        | Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2017 (PO)          | 54   | Počet zrealizovaných aktivít rok/2017 v % (PO) | 63,53 | Náklady spolu v € (PO) |        |        |        |      |      | 1 696 563,80 | 871 686,63   | 719 678,03                               | 93 063,14 | 550,00 | 11 586,00 |

| 3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA - Ekologické mesto  |                             |  |                        |                      |                   |                              |                   |                  |      |      |      |                     |  |                               |               |                   |
|---|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------|------|------|---------------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------|
| Aktivita projekt  | Plánovaný termín realizácie | Zodpovedný /partner                            | Ukazovateľ výstupu     | Východisková hodnota | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota ukazovateľa | Náklady spolu v € | Verejné zdroje € |      |      |      | Súkromné zdroje v € | Opis realizácie aktivít/komentár   |                               |               |                   |
|   |                             |  |                        |                      |                   |                              |                   | Vlastné zdroje   | EÚ   | SR   | VÚC  |                     |  |                               |               |                   |
| <b>Špecifický cieľ 3.1 Kvalita životného prostredia</b> |                             |  |                        |                      |                   |                              |                   |                  |      |      |      |                     |  |                               |               |                   |
| <b>Opatrenie 3.1.1 Odpadové hospodárstvo</b>            |                             |  |                        |                      |                   |                              |                   |                  |      |      |      |                     |  |                               |               |                   |
| Triedenie komunálneho odpadu                            | 2017-2019                   | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP<br>Referát RR | Počet nových zariadení | 0                    | 1                 | 0                            | 0,00              | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00   | Presun na 2019                | NEREALIZOVANÁ | obdobie 2018-2020 |
| Separovanie odpadu                                      | 2017                        | ZŠ J. Mudrocha 1343/19<br>Beata Kádeková       | Realizácia             | 0                    | 1                 | 1                            | 0,00              | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | Separujeme plasty do starých odpadových košov a papier do kartónových krabíc a odovzdávame do zberu. | realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ |               |                   |

|  |           |  |                              |  |           |                        |            |            |      |      |      |      |   |                               |                   |
|--|-----------|--|------------------------------|--|-----------|------------------------|------------|------------|------|------|------|------|---|-------------------------------|-------------------|
| Zvýšenie podielu separovaného odpadu - osvetové aktivity, motivačné programy, workshopy, vzdelávanie                                       | 2017-2019 | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP<br>Referát RR<br>Oddelenie IT a komunikácie s verejnosťou<br>Technické služby | Počet zrealizovaných aktivít | 0  | 2         | 5                      | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Propagácia v rámci medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm v júni 2017 (15.6.2017) - prednáška k separovanému odpadu. Spracovaný 2x leták s harmonogramom, pracovné zošity pre žiakov ZŠ, články na web stránke mesta, priamo na titulke link na Harmonogram zberu odpadu. | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |
| <b>Opatrenie 3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov</b>  |           |  |                              |  |           |                        |            |            |      |      |      |      |   |                               |                   |
| Znižovanie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu – rekonštrukcia strechy  | 2017      | Oddelenie organizačné a vnútornej správy   | Realizácia                   | 0  | 1         | 1                      | 119 459,20 | 119 459,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Stavba zrealizovaná   | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |
| Znižovanie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu energetický audit  | 2018      | Oddelenie organizačné a vnútornej správy   | Audit                        | 0  | 1         | 0                      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2018 - 2020. Aktivita je naplánovaná na rok 2018.   |                               |                   |
| Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – kúpa budovy hasičskej zbrojnice, prípad. rekonštrukcia „domčeku“ dobrovoľných hasičov | 2017      | Majetkovo – právne oddelenie<br>Oddelenie organizačné a vnútornej správy                                       | Realizácia                   | 0  | 1         | 0                      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08/2017 zmluva o budúcej zámenej zmluve;<br>02/2018 schválenie žiadosti o pridelenie dotácie vo výške 30 000 € na odkúpenie budovy RSMS za účelom zriadenia hasičskej zbrojnice;  | NEREALIZOVANÁ                 | obdobie 2018-2020 |
| Znižovanie energetickej náročnosti priestorov polikliniky bezdrôtovým systémom regulácie vykurovania                                       | 2019      | Poliklinika n.o.   | Spotreba plynu v m2          | 61 000 m2                                      | 51 000 m2 | 65 918                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V roku 2017 sa nerealizoval bezdrôtový systém regulácie z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov. V roku 2015 bola spotreba 99 000 m3. Od zateplenia budovy je priem. spotreba 64 399 m3. Okolo tejto hodnoty sa bude ročná spotreba pohybovať.  |                               |                   |
| <b>Opatrenie 3.1.3 Zelené mesto</b>  |           |  |                              |  |           |                        |            |            |      |      |      |      |   |                               |                   |
| Regenerácia vnútroblokov sídliska Sotina s využitím prvkov zelenej infraštruktúry – PD   | 2017      | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP<br>Referát RR   | PD                           | 0  | 1         | 1                      | 7 999,99   | 7 999,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vypracovaná a odovzdaná.  | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |
| Regenerácia vnútroblokov sídliska Sotina s využitím prvkov zelenej infraštruktúry - realizácia   | 2017-2018 | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP<br>Referát RR<br>Mesto Senica   | Realizácia                   | 0  | 1         | 0                      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06/2017 podaná žiadosť o NFP;<br>12/2017 schválená žiadosť vo výške 710 445,28 €;<br>realizácia v nasledujúcom období.  | NEREALIZOVANÁ                 | rok 2018          |
| Rozširovanie zelene novou výsadbou   | 2017-2019 | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP<br>o.z. KOZEL   | Počet stromov                | 0  | *         | 36                     | 6 400,00   | 6 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 ks drevín na novom cintorine; živý plot <i>Prunus laurocerasus</i> Kalinčiakova ulica; Novomeského 6ks <i>Thuja occidentalis</i> ; Komunitný parčík Hviezdoslavova ul. - 16 ks drevín.   | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |
| Vyhlasovanie súťaže strom roka, ochrana a ošetrovanie miestnych pamätných stromov  | 2017-2019 | Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou  | Organizácia súťaže/ rok      | 0  | 1         | 1                      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V 6. ročníku ankety Strom Senica 2017 zvíťazila moruša biela za Záhorskou galériou. Hlasovanie za Strom Senica 2017 sa uskutočnilo od 28.4. do 23.5.2017  | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |
| <b>Opatrenie 3.1.4 Ochrana prírody, životného prostredia a ekologická stabilita územia</b>   |           |  |                              |  |           |                        |            |            |      |      |      |      |   |                               |                   |
| Opatrenia proti vodnej erózií, úbytku pôdy a rýchlemu odtoku vody z územia   | 2017-2018 | Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP<br>Referát RR   | Počet realizovaných opatrení | 0  | *         | 1                      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Opatrenia nad Okružnou ulicou v spolupráci s PD Senica riešenie hibokou orbou.  | realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ |                   |
| Počet aktivít spolu rok/2017 (ŠC)  | 10        | Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2017 (ŠC)   | 7                            | Počet zrealizovaných aktivít rok/2017 v % (ŠC) | 70,00     | Náklady spolu v € (ŠC) |            |            |      |      |      |      |   |                               |                   |
|  |           |  |                              |  |           | 136 859,19             | 136 859,19 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                               |                   |
| Počet aktivít spolu rok/2017 (PO)  | 10        | Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2017 (PO)   | 7                            | Počet zrealizovaných aktivít rok/2017 v % (PO) | 70,00     | Náklady spolu v € (PO) |            |            |      |      |      |      |   |                               |                   |
|  |           |  |                              |  |           | 136 859,19             | 136 859,19 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |                               |                   |

\* hodnoty deklarované na základe realizovaných aktivít