

MONITOROVACIA SPRÁVA
Akčný plán mesta Senica 2020 - 2022

1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA - Konkurencie schopné mesto														poznámky		
Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Verejné zdroje €					Súkromné zdroje v €	Opis realizácie aktivity/komentár	Plnenie aktivity slovné: - realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ - realizovaná /ČIASŤOČNE naplňa ukazovateľ - realizovaná/NENAPĽNA ukazovateľ - NEREALIZOVANÁ	Plán plnenia nerealizovanej aktivity: - rok 2021 - obdobie 2021-2022 - nebude realizovaná	
							Náklady spolu v €	Vlastné zdroje	EÚ	SR	VÚC					
Špecifický cieľ 1.1 Podpora a rozvoj podnikania																
Opatrenie 1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny																
Rozvoj podnikateľského prostredia v PZ lobbingom a komunikáciou s investormi, SARIOM	2020 - 2022	Vedenie mesta Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet rokovanií a stretnutí/rok		0	2	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.6.2020 p. Pekarovič - investor; 29.6.2020 - p. Ivan Čarnogurský - investor; 22.7.2020 - Tatra Residence p. Němeček; 29.7.2020 - Ján Hubler; 12.11.2020 - základný kameň výskumno vývojového centra Mahle Behr Senica + SARIO; 27.11.2020 - Tatra Residence p. Hladký; 10.12.2020 - investor p. Kuba	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Opatrenie 1.1.2 Podpora malého a stredného podnikania																
Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne – rekonštrukcia a rozšírenie osvetlenia I. etapa	2020 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svietidiel Počet RE		0	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presúva sa na neskoršie obdobie, mesto riešilo prioritnejšie aktivity.	- NEREALIZOVANÁ	2022
Infraštruktúra rozvoja priestoru malého a stredného podnikania, areál tzv. Hala Kolónia (Hurbanova 542)	2020	MSP	m2		0	*	303	28 386,44	28 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Rekonštrukcia časti budovy, zmena skladového priestoru o výmere 300 m2 na priestory predajné. Komplexná prestavba - rozvody elektriny, vody, sociálne zázemie, nový systém vykurovania.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Podpora podnikateľov prezentáciou ich firiem na web stránke mesta, prezentáciou výrobkov na veľtrhoch CR, podujatiach, uverejňovaním zoznamu sponzorov na podujatiach, poďakovanie v Našej Senici a na web stránke.	2020 - 2022	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zrealizovaných aktivít		0	3	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- počas prvej vlny koronakrízy boli občania informovaní o aktuálnom fungovaní prevádzok, ktoré o takúto podporu stáli, v Propagácia prostredníctvom OOCR Záhorie na veľtrhoch a podujatiach: - Veľtrh ITF Slovakiatour Bratislava, Medzinárodný golfový veľtrh v Helsinkách, Štrámáčekfest 2020, Fašiangy Šajdikove Humence, Stupavské hody, Otvorenie sezóny vláčika Záhoráčka, Art leto v Skalici, v rámci KOČR účasť na veľtrhoch vo Viedni a v Prahe Propagácia senických firiem v rámci darčekových predmetov - Pekáreň Faun, Slovenka Pek, Záhoráčka pražiarňe kávy.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Aktívnejšia spolupráca a stretnutia s podnikateľským sektorom	2020 - 2022	Vedenie mesta Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet rokovanií/rok		0	2	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.6.2020 p. Pekarovič - investor; 29.6.2020 - p. Ivan Čarnogurský - investor; 22.7.2020 - Tatra Residence p. Němeček; 29.7.2020 - Ján Hubler; 12.11.2020 - základný kameň výskumno vývojového centra Mahle Behr Senica + SARIO; 27.11.2020 - Tatra Residence p. Hladký; 10.12.2020 - investor p. Kuba, rokovania s vedúcim oddelenia výstavby k rozvojovým, investičným a podnikateľským zámerom.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Počet aktivít spolu (ŠC) Počet zrealizovaných aktivít (ŠC)			5 4				80	28 386,44	28 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Náklady spolu v € (ŠC)		
Špecifický cieľ 1.2 Doprava a technická infraštruktúra																
Opatrenie 1.2.1 Bezpečná a ekologická doprava																
Cykloodopravné trasy Senica – I. etapa – realizácia projektu	2020 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	km		0	5,6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	v roku 2020 ukončené VO, predpokald zahájenia stavebných prác 05/2021	- NEREALIZOVANÁ	2021
Cykloodopravné trasy Senica – 2 etapa PD pre územné rozhodnutie	2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	PD		0	1	1	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PD spracovaná. Prebieha proces prípravy podkladov a súhlasov pred začatím územného konania k stavbe.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Cykloodopravné trasy Senica – 2 etapa PD reálna časť	2021 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	PD		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Po vydaní územného rozhodnutia k stavbe začne proces prípravy PD. Aktivita je plánovaná na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021

Modernizácia verejného osvetlenia v meste II. etapa – EPC (Energy Performance Contracting) / aleter. úver	2020 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svetidiel	0	1 300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- NEREALIZOVANÁ	2021-2022
Výstavba verejného osvetlenia	2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svetidiel	0	6	6	8 430,16	8 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Osvetlenie cyklotrasy.	- realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ	
Údržba a úprava dažďovej kanalizácie	2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Realizácia	0	1	1	7 728,34	7 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Odvodnie ul. Továrnská, čistenie vpusti	- realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ	
Vybudovanie splaškovej kanalizácie Hurbanova ulica - Párovce	2020 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podaná žiadosť na stavebné povolenie.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Obnova, rekonštrukcia dvora	2020	Mestský podnik služieb	Realizácia	0	1	1	39 651,58	39 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Rekonštrukcia vstupnej komunikácie do dvora na Hviezdoslavovej ulici, vrátane vybudovania nového povrchu, kanalizačného systému a prívodu vody na trhovisko.	- realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ	
Budovanie kamerového systému na nájomných bytových domoch (zvýšenie bezpečnosti, zníženie počtu nelegálnych	2020 - 2022	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu MsPS	Realizácia	0	4	4	13 492,14	13 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Bytové domy: Kolónia, Sotinská, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Gorazda	- realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ	
Bezpečný areál školy – rekonštrukcia oplotenia a vybudovanie osvetlenia, čím budeme predchádzať vandalizmu v areáli našej	2020 – oplotenie 2021 osvetlenie	ZŠ Sadová Mesto Senica	Oplotenie	0	1	1	9 615,40	9 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- realizovaná /ČIASŤOČNE napĺňa ukazovateľ	2021-2022
Kamerový systém Polikliniky Senica n. o. (inštalácia kamier	2020 - 2021	Poliklinika Senica n.o.	Počet	4	5	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa presúva na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Počet aktivít spolu (ŠC)		31					Náklady spolu v € (ŠC)								
Počet zrealizovaných aktivít (ŠC)		14	Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC)		45,16		295 309,92	295 209,92	100,00	0,00	0,00	0,00			
Špecifický cieľ 1.3 Rozvoj cestovného ruchu															
Opatrenie 1.3.1 Konceptný prístup k rozvoju cestovného ruchu															
Zatraktívnenie priestorov turistickéj informačnej kancelárie INFOSEN	2020 - 2022	RSMS Mesto Senica	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z dôvodu obmedzeného režimu prevádzky uvedenej kancelárie pre pandémiu ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 uvedená aktivita nere realizovala	- NEREALIZOVANÁ	2021-2022
Spolupráca s podnikateľskými subjektmi v CR z mesta a okolia, ich propagácia	2020	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Spolupracujúce subjekty/rok	0	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spolupráca na podujatiach - Pivovar Štramák, Coolňa, ubytovacie a stravovacie zariadenia, propagácia senických firiem v rámci darčekových predmetov - Pekáreň Faun, Slovenka Pek, káva zo Záhorskej pražiarne kávy...	- realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ	
Tvorba turistických balíčkov	2021	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presúva sa do roku 2021 - mali by byť zamerané na teambuildingové aktivity na Kunovskej priehrade, nakoľko lodenica nebola v roku 2020 spustená.	- NEREALIZOVANÁ	2021-2022
Aktualizácia a dotlač propagačných materiálov	2020 - 2022	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet druhov propagačných materiálov	0	*	1	844,80	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vydaný kalendár na rok 2021 s témou premeny Sokolovne.	- realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ	
Reklamné predmety	2021 - 2022	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet druhov reklamných predmetov	0	*	6	6049,35	6049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2020 sa využívali ako reklamné predmety produkty senických výrobcov - Štrúdlá z Pekárne Faun, koláče zo Slovenka Pek, káva zo Záhorskej pražiarne kávy.	- realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ	
Opatrenie 1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu															
Zateplenie budovy, výmena okien na ubytovacom zariadení „Chata nad plážou“	2021 - 2022	RSMS Mesto Senica	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z dôvodu obmedzeného režimu prevádzky uvedenej kancelárie pre pandémiu ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 uvedená aktivita nere realizovala	- NEREALIZOVANÁ	2021-2022

Rozšírenie ponuky detských a vodných atrakcií v RO Kunovská priehrada	2020 - 2022	RSMS Mesto Senica OOCR Žahorie	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prevádzku vodných atrakcií (lodenice) sme aj s ohľadom na skutočnosť súvisiace s pandemiou ochorenia COVID-19 spustili v lete 2020 v provizórnych podmienkach, nové vodné atrakcie získalo RSMS darovacou zmluvou od Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žahorie z projektu VUC Trnava realizovaného v roku 2019.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Marketing a propagácia, organizácia podujatí RO Kunovská priehrada	2020 - 2022	Mesto Senica RSMS Organizácia a podnikateľka	Počet zorganizovaných podujatí/rok	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z dôvodu obmedzeného režimu prevádzky RO Kunovská priehrada pre pandemiou ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 neorganizovalo žiadne podujatie	- NEREALIZOVANÁ	2021-2022
Počet aktivít spolu (ŠC)							Náklady spolu v € (ŠC)								
Počet zrealizovaných aktivít (ŠC)						50	6894,15	6894,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
Počet aktivít spolu (PO)							Náklady spolu v € (PO)								
Počet zrealizovaných aktivít (PO)						55	330 590,51	330 490,51	100,00	0,00	0,00	0,00			

2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA - Moderné občianske mesto													poznámky		
Aktívna projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Náklady spolu v €	Verejné zdroje €				Súkromné zdroje v €	Opis realizácie aktivít/komentár	Plnenie aktivity slovné:	Plán plnenia nere realizovanej aktivity:
								Vlastné zdroje	EÚ	SR	VÚC			- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	- rok 2021
														- realizovaná/ČIASTOČNE naplnia ukazovateľ	- obdobie 2021-2022
														- realizovaná/NENAPĽNA ukazovateľ	- nebude realizovaná
Špecifický cieľ 2.1 Dostupné služby a vyššia kvalita života															
Opatrenie 2.1.1 Podpora kvalitného vzdelávania															
Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov materských škôl – zatepľovanie budovy –EP Komenského	2020	Finančné oddelenie Materská škola	Realizácia	0	1	1	162 763,60	16 133,57	0,00	146 630,03	0,00	0,00	Zatepľovanie budovy a rekonštrukcia strechy.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Modernizácia materiálo-technického vybavenia materskej školy	2020	Finančné oddelenie Materská škola	Realizácia	0	1	1	11 306,40	11 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	PC Lenovo + monitor+ program - 8 ks, Multifunkčné zariadenie - 9 ks, Kosačky motorové - 3 ks, Práčka - 1 ks, Kuchynský robot - 2 ks, Strúhacia komora - 1 ks, Kuchynská digitálna váha - 1 ks ,...	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební, zriadenie nových odborných učební – ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/7	2020	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Počet novovytvorených a inovovaných učební	0	4	2	104 106,94	11 355,93	82 987,75	9 763,26	0,00	0,00	V roku 2020 kompletne zmodernizované 2 učebne - IKT a cudzích jazykov. V roku 2021 budú dodané učebné pomôcky do učebne biochémie a polytechniky.	- realizovaná /ČIASTOČNE naplnia ukazovateľ	2021
Inkluzívny tím – vytvorenie nových pracovných miest (5 asistenti učiteľa, školský psychológ a špeciálny pedagóg) na zlepšenie podmienok vzdelávania integrovaných žiakov ZŠ V. Paulínyho-Tótha 32/7, Senica	2020	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Realizácia projektu	0	1	1	92 110,40	18 654,11	63 196,29	10 260,00	0,00	0,00	Projekt spolufinancovaný z OP Ľudské zdroje. Podpora inklúzie prostredníctvom asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením je zameraná na pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami so zdravotným znevýhodnením na základe odporúčaní z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Harmonogram 01.01.2018 - 01.12.2020, 63 196,28 € - EÚ 10 260 - dofinancovanie zo ŠR 4 826,12 € - spoluúčasť mesta Senica 13 827,99 € - príjmy školy.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov - zatepľovanie budovy ZŠ V. Paulínyho-Tótha 32/7, Senica	2020 - 2022	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	PD + Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PD vypracovaná v roku 2019, plánovaný začiatok realizácie v roku 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Dopravné ihrisko - prevádzka ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/7	2020	Finančné oddelenie	Realizácia projektu	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt sa nere realizoval z dôvodu epidemiologickej situácie, v danom roku nebola otvorená ani výzva na získanie finančných prostriedkov	- NEREALIZOVANÁ	2022

Modernizácia materiálo-technického vybavenia základnej školy – vybavenie jedálne	2020	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Projekt/realizácia	0/0	1/1	1/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V danom roku Mesto Senica získalo dotáciu na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách vo výške 5 000 €. VO prebehlo v roku 2021.	- realizovaná /ČIASŤOČNE napĺňa ukazovateľ	2021
Multifunkčné ihrisko - ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/7	2020 - 2022	Finančné oddelenie ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia len v prípade získaného grantu, výzvy	- NEREALIZOVANÁ	2022
Detské ihrisko - ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/7	2020	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Projekt/realizácia	0/0	1/1	1/1	12 358,40	1 324,00	0,00	8 000,00	0,00	3 034,40	Realizácia ukončená. Úrad vlády SR - 8 000 € Mesto Senica 1 324 € Občianske združenie „Jednotka deťom“ - 2 534,40 € dar zhotoviteľa Veríme v zábavu, s.r.o. - pružinová hojdačka 500 €	- realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ	
Protipovodňové opatrenie – ZŠ Komenského 959	2020 - 2022	Mesto Senica ZŠ Komenského 959	Realizácia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita nebude realizovaná. V dotknutom území je pripravovaná IBV, jej súčasťou budú protipovodňové opatrenia.	- NEREALIZOVANÁ	2021 - 2022
Náučný chodník – ZŠ Komenského 959	2020	ZŠ Komenského 959	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19. Aktivita sa presúva na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Modernizácia zborovne - ZŠ Sadová 620	2021	ZŠ Sadová 620	Zborovňa pre učiteľov	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia aktivity je plánovaná na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Rekonštrukcia školského bytu a vybudovanie komunitného priestoru pre mimoškolské aktivity - ZŠ Sadová 620	2022	Mesto Senica ZŠ Sadová 620	Centrum pre žiakov, učiteľov a rodičov.	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia aktivity je plánovaná na rok 2022.	- NEREALIZOVANÁ	2022
Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební, zriadenie nových odborných učební – ZŠ s MŠ, J. Mudrocha 1343/19, Senica	2020	ZŠ s MŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica Referát RR	Počet novovytvorených a inovovaných učební	0	4	2	102 526,85	11 105,92	81 797,67	9 623,26	0,00	0,00	V roku 2020 kompletne zmodernizované 2 učebne - IKT a cudzích jazykov. V roku 2021 budú dodané učebné pomôcky do učebne biochémie a polytechniky.	- realizovaná /ČIASŤOČNE napĺňa ukazovateľ	2021
Zavádzanie nových elektronických služieb a internetu do tried – ZŠ s MŠ, J. Mudrocha 1343/19, Senica	2020	ZŠ s MŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica	Projekt/realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa presúva na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica – realizované 2018, dofinancovanie 2019	2020	Finančné oddelenie ZŠ s MŠ, J. Mudrocha 1343/19, Senica	PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa presúva na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov – zateplenie budovy ZŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica	2020 - 2021	Finančné oddelenie ZŠ s MŠ, J. Mudrocha 1343/19, Senica	PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa presúva na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Projektová dokumentácia – nadstavba tanečnej sály ZUŠ Senica	2020 - 2021	Finančné oddelenie ZUŠ Senica	PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa presúva na rok 2022, závisí od možnosti čerpania dotácií.	- NEREALIZOVANÁ	2022

Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničí SK-AT	2020	Referát RR	Realizácia	0	1	1	465 922,62	48 091,64	373 848,76	43 982,22	0,00	0,00	Vlastné zdroje predstavujú finančné prostriedky 12 obcí a miest okresu Senica.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničí SK-AT – nový projekt príprava	2020	Referát RR	Projekt	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt BIG_ling SK- AT podaný 11/2020.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Vzdelávanie seniorov v meste Senica v oblasti počítačovej gramotnosti a jazykových zručnostiach	2020 - 2021	MKS	Počet osôb	0	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nere realizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021-2022
Opatrenie 2.1.2	Garantované sociálne služby														
Mestské jasle – rekonštrukcia a výmena okien	2020	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu	Realizácia	0	1	1	4 150,67	4 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Výmena 3 ks okien v herňa, šatna, chodba.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Mestské jasle - rekonštrukcia elektroinštalácie	2020	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa presúva na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Debarierizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste- prístavba výťahu v ZSS	2021	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa presúva na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Debarierizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste – inštalácia protišmykovej dlažby v ZSS	2020	Majetkovo – právne oddelenie Referát RR	Projekt	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt nebol schválený.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení- výmena okien v DSS a zariadenie pre seniorov Senica	2020	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	1	1 905,17	1 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Výmena 3 ks okien.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení- zatečenie a výmena strechy v DSS a zariadenie pre seniorov Senica	2020	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	1	23 995,87	23 995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Nová strešna krytina, zatečenie strechy, výmena klampiarskych konštrukcií na streche, prekládka bleskozvodu a oprava strešných kominov .	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Podpora vzájomnej spolupráce a organizácia stretnutí s cieľom výmeny skúseností inštitúcií poskytujúcich sociálne a zdravotné služby a vzdelávanie odborných a administratívnych zamestnancov inštitúcií poskytujúcich sociálne a zdravotné služby	2020 - 2022	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu	Počet stretnutí/rok	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	online stretnutia, školenia, ocenenie sociálnych pracovníkov	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Informovanosť občana (pravidelná propagácia a publicita sociálnych služieb, workshop, webové portály, propagačný bulletin, informácie v médiách) – sprievodca sociálnymi službami	2020 - 2022	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu	Počet aktivít	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Naša Senica, web, fb, TV SEN, sprievodca sociálnymi službami bude vydaný v roku 2021.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Vypracovanie :Komunitný plán od 2020 do roku 2030	2020	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komunitný plán schválený na februárovom zastupiteľstve.	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Rozšírenie kapacity nocľahárne	2020 - 2022	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu	Realizácia v štádiu úvah	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nere realizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19. Pri pretrvávajúcej situácii sa nebude realizovať.	- NEREALIZOVANÁ	2022

Využívanie nástrojov APTP pre zaevidovaných uchádzačov o zamestnanie	2020 - 2022	Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet zamestnancov/rok	0	*	22	26 855,32	78 247,53							Počas roka sme vytvárali pracovné miesta v rámci 3 národných projektov – 1. Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti /§50/ - 13 zamestnancov – pomocní robotníci , 2 zamestnankyne – pomocná administratíva, refundácia vo výške 80% z CCP. 2. „Zosúladienie rodinného a pracovného života“ /§54/ - 4 zamestnankyne ako pomocné administratívne pracovníčky, refundácia vo výške 95% z CCP. 3. „Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)“ – 3 zamestnanci – pomocní robotníci, refundácia vo výške 20% z CCP.	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ
Zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov	2020 - 2022	Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet zamestnancov 21#/rok	0	15	19	165 039,35	113 428,55	51 610,80	0,00	0,00	0,00		Počet zamestnancov: 13-chránená dieľňa, 6-MsÚ.	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Opatrenie 2.1.3	Zdravý životný štýl															
Aktivity podporujúce príchod nových lekárov do mesta a vyšší počet poskytovaných služieb – ponuka bytov, inzercia, webové portály, spolupráca s médiami a univerzitami	2020	Mesto Senica Poliklinika, n. o.	Počet lekárov v meste	67	67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2022
Informovanosť občana – pravidelné osvetové podujatia, workshop zdravie a zdravotníctvo	2020 - 2022	Mesto Senica Poliklinika, n. o.	Počet aktivít/rok	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2022
Pravidelné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na odborných seminároch a kurzoch	2020 - 2022	Poliklinika Senica n.o.	Výškolení zamestnanci	0	*	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2022
Rekonštrukcia lekárne – zväčšenie priestorov pre pacientov	2020 - 2022	Poliklinika Senica n.o.	Zrekonštruovaná lekáreň	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Predrealizačná príprava, aktivita bude realizovaná v roku 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Inštalácia vodovodných batérií na fotobunky, úsporné WC splachovače	2020 - 2022	Poliklinika Senica n.o.	Výmena batérií a WC splachovačov	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Nebola realizovaná pre nedostatok finančných prostriedkov. Presúva sa na rok 2022.	- NEREALIZOVANÁ	2022
Počet aktivít spolu (ŠC)			38			47,36	Náklady spolu v € (ŠC)									
Počet zrealizovaných aktivít (ŠC)			18				1 251 289,12	288 307,15	731 688,80	228 258,77	0,00	3 034,40				
Špecifický cieľ 2.2	Voľno-časové aktivity															
Opatrenie 2.2.1	Rozvoj športu a športovej infraštruktúry															
Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných športových podujatí	2020 - 2022	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu	Počet	0	8	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1.2020 Silvestrovský beh	realizovaná/NENAPĽŇA ukazovateľ	
Finančná podpora športu	2020 - 2022	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu	Počet	0	2	1	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Podpora futbalového klubu.	- realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Oprava strechy na zimnom štadióne	2021 - 2022	Majetkovo – právne oddelenie	Počet	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			- NEREALIZOVANÁ	2022
Multifunkčné ihrisko – rekonštrukcia ZŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica	2020	Referát RR ZŠ s MŠ, J. Mudrocha 1343/19, Senica	Realizácia	0	1	1	17792,95	7792,95	0,00	10000,00	0,00	0,00		Dotácia Úrad vlády SR.	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Rozširovanie detského ihriska - rekonštrukcia ZŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica	2020	Mesto Senica	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Aktivita sa presúva na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Sotinský dvor – športové a oddychové centrum – štúdia a PD	2021 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP ED	Štúdia PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			- NEREALIZOVANÁ	2021-2022
Challenge Day	2020	Športové kluby	Počet účastníkov/ rok	0	800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2022
Adrenalinový pretek Hecni sa spojený s otvorením sezóny na priehrade	2020	Senica 2.0	Počet účastníkov/ rok	0	1 500	334	3900,00	100,00	300,00	0,00	0,00	3500,00		Pretek s dĺžkou trate 5 km, 10 prekážok,334 súťažiacich.	realizovaná/NENAPĽŇA ukazovateľ	

Poskytovanie ľadovej plochy na zimnom štadióne školským a predškolským zariadeniam z okresu mesta Senica	2020	RSMS	Počet škôl/rok	0	*	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2020 pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 využilo priestory Zimného štadióna v Senici nasledovných 9 školských zariadení: 1. ZŠ Senica 2. ZŠ Senica 3. ZŠ Senica ZŠ Smrdáky ZŠ Dojč ZŠ Čary ZŠ Unín ZŠ Smolinské ZŠ Sobotíšte Tieto strávili na ľadovej ploche spolu 52 hodín.	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Opatrenie 2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí															
Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných kultúrnych podujatí	2021	MsKS Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu	Realizácia Počet podujatí	0	10	5	19 416,54	19 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 podujatí: 11.1.2020 - Reprezentačný ples mesta Senica 5.3. - MDŽ 12.7-22.8. - Nedeľné kultúrne večery 1.8. - Štramákfest (M.Riška) 15.8. - Leto pre deti (E.Direct, Domka)	- realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Finančná podpora prostredníctvom fondu PRO SENICA	2020 - 2022	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu	Počet podporených projektov	0	*	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Rekonštrukcia Sokolovne a zriadenie múzea „Českej cesty“	2019 – 2020	Oddelenie výstavby, dopravy a žp	Realizácia projektu	0	1	1	1 385 564,68	377 101,57	902 309,10	106 154,01	0,00	0,00	31.8.2020 slávnostné ukončenie projektu, prezentácia múzea a 3 stálych expozícií	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Reštaurovanie Pamätníka oslobodenia -2.etapa	2020	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	1	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Obnova pylónov, žulových platní a dokončenie brozovej sochy	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Obnova a reštaurovanie pamätníku padlých v II. svetovej vojne v Senici na mestskom cintoríne	2020	Referát RR Majetkovo – právne oddelenie	Projekt	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schválená žiadosť , realizácia v roku 2021.	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Rekonštrukcia pódia v Dome kultúry – oprava dlážky a náter	2021 - 2022	MsKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V procese prípravy .	- NEREALIZOVANÁ	2021
Výmena kabeláže osvetlenia a osvetľovacích telies Domu kultúry	2021 - 2022	MsKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V procese prípravy .	- NEREALIZOVANÁ	
Oprava strechy v SD Kunov, výmena okien	2020-2022	MsKS	Realizácia	0	1	0,5	1 625,46	1 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Čiastočná realizácia , výmena 3 ks okien.	- realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Rekonštrukcia amfiteátra v Senici – oprava schodov, výmena lavíc, oprava a náter premietacieho plátna	2021 - 2022	MsKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V procese prípravy .	- NEREALIZOVANÁ	2021-2022
Stavebné úpravy a oprava elektroinštalácie v priestoroch bývalej Pyramidy v DK Senica	2021 - 2022	MsKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V procese prípravy .	- NEREALIZOVANÁ	2022
Stavanie mája	2020	MsKS	Počet účastníkov	0	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Oslavy 1.mája/Záhoračka stena slávy	2020	MsKS	Počet účastníkov	0	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Senické kultúrne leto /Štramákfest	2020	MsKS Pivovar Štramák	Počet účastníkov	0	3 000	1000	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 1.8.2020 Tradičné podujatie, spoločenská zábava pre verejnosť.	realizovaná/NENAPĽŇA ukazovateľ	
Senické kultúrne leto /Senobranie	2020	MsKS Mesto Senica ED	Počet účastníkov	0	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021

Nedelné kultúrne večery	2020	MsKS	Počet účastníkov	0	500	600							Termíny: 12.7. KOncertné vystúpenie ZUŠ 19.7.Divadelné predstavenie 26. 7. Jablko noci (Petrova Ves, ČR) 2. 8. Craggy Collyde (britsko-slovenské rock 'n' rollové duo) 9. 8. Memories (country, rock) 23. 8. Klub priateľov helgónky a Spevácky súbor Seniorska 30. 8. Four Glasses (šstandard + výber svetových melódií)	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Parkojáda	2020	MsKS	Počet účastníkov	0	150	0	783,54	783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Senická divadelná horúčka	2020	MsKS Záhorácke divadlo	Počet účastníkov	0	700	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Martinské svetlonosenie	2020	MsKS	Počet účastníkov	0	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Vianočná dedina	2020	MsKS	Počet účastníkov	0	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Mestský ples	2020	MsKS	Počet účastníkov	0	350	273	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spoločenská zábava pre verejnosť.	- realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Koncerty základnej umeleckej školy a jej súborov	2020	ZUŠ	Počet koncertov Počet účastníkov	0	*	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Vianočný koncert Cantilena	2020	Cantilena, MsKS	Počet účastníkov	0	*	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Medzinárodný festival zborového spevu a 50.výročie Speváckeho zboru Cantilena	2021	Cantilena, MsKS, Mesto Senica	Počet koncertov Počet účastníkov	0	*	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Koncert Sonny	2020	CVČ OZ Sonny	počet účastníkov	0	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	
Opatrenie 2.2.3 Podpora aktivít pre mládež															
Podporovať funkčnosť Študentského parlamentu, zvýšiť komunikáciu s mládežou, propagáciu mládežníckych aktivít, podporovať kofinancovanie projektov realizované mládežou a pre mládež – stretnutie s primátorom a komisiou pre mládež	2020	Vedenie mesta Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti	Počet stretnutí/rok	0	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 15.12.2020 - v CVČ - Oceňovanie študentov	- realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Podporovať funkčnosť Študentského parlamentu, zvýšiť komunikáciu s mládežou, propagáciu mládežníckych aktivít, podporovať kofinancovanie projektov realizované mládežou a pre mládež – projekty Fond pro Senica a iné	2020 - 2022	Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti	Počet podporených projektov z Fondu PRO SENICA	0	*	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Stretnutia študentského parlamentu a študentských rád stredných škôl v Senici	2020	Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti Mesto Senica Študentský parlament Organizácie	Počet stretnutí/rok	0	*	7	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zasadnutia v CVČ, DAVE, celkovo 75 účastníkov	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	

DEŇ ŠTUDENTSTVA NA RADNICI ANKETA CENA SENICKEJ MLÁDEŽE	2020	Študentský parlament CVČ Mesto Senica	Počet podujatí/rok	0	2	2	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2020: 11/2020– Deň študentstva na radnici, kvôli kritickej situácii na MÚ ohľadom covid 19 sa akcia prvýkrát po 18 rokoch konala mimo MÚ, v CVČ, najlepší študenti mesta prišli jednotlivito, resp. po dvojiciach a ocenenie si prevzali v CVČ, vyhodnotenie 17-tich najlepších študentov mesta a ocenenie víťaza ankety Cena senickej mládeže – cenu získala riaditeľka Gymnázia L. Novomeského Senica, pani Iveta Petrovičová.	- realizovaná/NAPŕŤNA ukazovateľ	
Hudobná súťaž pre mládež	2020	Študentský parlament CVČ	Podujatie	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nere realizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2022
Študentský ples	2020	Študentský parlament CVČ	Podujatie	0	1	1	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termin: 1.2.2020 - 10. jubilejný, 300 účastníkov Financované zo vstupného, sponzorského a študentského parlamentu.	- realizovaná/NAPŕŤNA ukazovateľ	
Podujatia pre mládež v DAV-e	2020	Študentský parlament CVČ	Podujatie	0	*	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Literárna súťaž.	- realizovaná/NAPŕŤNA ukazovateľ	
Bublínkový deň	2020	Študentský parlament CVČ Luxor n.o.	Podujatie	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nere realizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2022
Senický týždeň dobrovoľníctva	2020	Mesto Senica ED	Počet účastníkov/rok	0	800	300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Termin: 12. - 18. 9. 2020 Aktivity: - Na kolesách proti rakovine (mestské kúpalisko) - Ranná káva (park pri CVČ) - Dobrovoľníci deťom (Ihrisko Luxor) - Filmové doobedie pre seniorov (Domov dôchodcov) - Venčenie psíkov z útulku (Útulok Senica) - MHD zadarmo (v rámci Európskeho týždňa mobility) - Juniori seniorom (Zar. soc. služieb v parku) - Čistenie hrobov významných osobností (cintorín) - Zberačka odpadkov (po celom meste)	realizovaná/NENAPŕŤNA ukazovateľ	
Hug Day – Darujeme objatie	2020	Senica 2.0	Počet účastníkov/rok	0	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nere realizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2022
Počet aktivít spolu (ŠC)			43				Náklady spolu v € (ŠC)								
Počet zrealizovaných aktivít (ŠC)			18			41,86	1 497 093,17	474 330,06	903 109,10	116 154,01	0,00	3 500,00			
Špecifický cieľ 2.3	Moderná samospráva														
Opatrenie 2.3.1	Efektívna samospráva														
				0	10	27							- Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (FO) - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – FO/PO - V.oddiel - Priznanie k dani za psa - Priznanie k dani z nehnuteľnosti (FO/PO) - Žiadosť o vydanie voličského preukazu (FO) - Žiadosť o povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva (FO/PO) - Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (FO/PO) - Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla (PO/FO) - Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (FO/PO) - Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevin/drevín (FO/PO) - Žiadosť o zásah do verejnej zelene (FO/PO) - Žiadosť o poskytnutie informácie (FO/PO)		

eGovernment mesta Senica – e- formuláre	2020	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou oblasťou	Počet zavedených nových služieb				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie (PO) - Oznámenie o zámere usporiadať verejnú kultúrne podujatie na území mesta Senica (FO/PO) - Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne (PO) - Žiadosť o poskytnutie návratnej dotácie (PO) - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Senica (PO) - Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie (FO)	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Doplnkové informačné služby – Ako vybaviť	2020	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou oblasťou Referát RR	Počet zavedených nových služieb	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita preložená na 2021, súvisí so spustením e-formulárov	- NEREALIZOVANÁ	2021
Prieskumy spokojnosti obyvateľov	2020	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou oblasťou Referát RR	Počet prieskumov/rok	0	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ankety k revitalizácii parku, komunitnému plánu sociálnych služieb, koncepcii športu	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Vzdelávanie zamestnancov, zvyšovanie odbornosti a podpora profesionálneho rastu	2020	Mesto Senica Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet účastníkov školení/rok	0	*	83	3 838,91	3 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	účastníci školení absolvovali školenia v oblasti verejného obstarávania, správy registratúry, účtovníctva, ročného zúčtovania daní, ročnej závierky, miezd a personalistiky, odbornú prípravu bezpečnostného technika, konferenciu prednostov, metodiku hospodárnosti vo verejnom obstarávaní, konferencie v oblasti životného prostredia, seminár zverejňovania na internetovej stránke, seminár k miestnym daniam a poplatkom, školenie vodičov, stretnutie primátorov, seminár procesu zostavovania rozpočtu, seminár konfliktu záujmov vo verejnej správe, seminár o nakladaní s odpadmi, seminár o sociálnych službách	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Rozvoj sektorových zručností zamestnancov MsÚ Senica	2020	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou oblasťou Referát RR	Projekt realizácia	0	1	1	43 781,96	0,00	37 214,66	6 567,30	0,00	0,00	Projekt ukončený 12/2020. Celkom sa do projektových aktivít zapojilo 67 zamestnancov MsÚ, z toho 62 zamestnancov úspešne absolvovalo celý kurz zameraný na zvýšenie IKT zručností.	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Opatrenie 2.3.2 Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj															
Finančná podpora prostredníctvom fondu PRO SENICA – malé projekty	2019	Mesto Senica Finančné oddelenie	Počet podporených projektov	0	*	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Oceňovanie a publicita osobností, združení, klubov a i. v oblasti športu, kultúry a vzdelávania, oceňovanie a zviditeľnenie aktivít tretieho sektora a občianskej participácie	2020 - 2022	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu	Počet aktivít	0	1	3	969,82	969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	- športovec roka - ocenenie pedag. a kult. Pracovníkov - ocenenie sociálnych zamestnancov	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Materiálno-technická podpora a priestorové zázemie organizácií tretieho sektora v denných centrách	2020 - 2022	MŠKS	Realizácia	0	1	1	7 447,47	7 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpečovanie bežného chodu prevádzky a jednotlivých podujatí organizácií tretieho sektora v DC Hviezdoslavova	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Sadové úpravy – areál DC pre organizácie tretieho sektora, Hviezdoslavova ul.	2021 - 2022	MŠKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V procese prípravy .	- NEREALIZOVANÁ	2021-2022
Rozvoj priestorov pre aktivitu tretieho sektora – DAV/ Múzeum L. Novomeského	2020	Mestský podnik služieb	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa presúva na rok 2021, pripravuje sa PD.	- NEREALIZOVANÁ	2021-2022
Opatrenie 2.3.3 Občianska participácia															

Participatívny rozpočet	2020	Mesto Senica Finančné oddelenie	Počet projektov	0	*	11	12 256,20	12 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizované projekty: - herné prvky do škôlky Čáčov 24 - revitalizácia zelene na "námestíčku" na Starom sídlisku 2062,85 - mobilniár detského ihriska - 1.25300 - herné prvky na detské ihrisko Jabloňová 1173,5 - herné prvky - materská škola Robotnícka 2101,2 - komunitný park pri veterinárnej klinike - výsadba stromčekov 40,76 - kastrácia mačiek - hviezdoslavova, kolónia 50 - podujatie Kolónia deťom a seniorom 100,55 - rozšírenie zelene - ihrisko J. Mudrocha 515,76 - workout - vnútroblok Štefánikova 725375,73 - revitalizácia ihriska TJ Družstevník Kunov 10,75	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Verejně prerokovávaná rozvojových tém, stretnutia predstaviteľov mesta s občanmi	2020	Vedenie mesta Oddelenie IT a komunikácie s verejnosťou	Počet verejných stretnutí s občanmi/ rok	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.7.2020 -zástupcovia vlastníkov bytov MSKs - 110 pozvánok s náčelnikom MsP poriadok, odpady	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Aktivizovať dobrovoľníctvo v meste – zriadenie databázy dobrovoľníkov	2020	ED Senica 2.0	Počet dobrovoľníkov	0	*	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Aktivizovať dobrovoľníctvo v meste – podujatia s účasťou dobrovoľníkov, alebo organizované dobrovoľníkmi	2020	Senica 2.0 o.z. Kozel o.z. Nedbám o.z. organizácie	Počet podujatí	0	4	3	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia 3 podujatí pre deti počas leta.	- realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Stretnutie dobrovoľníkov / neziskových organizácií a občianskych združení	2020	Vedenie mesta Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Počet podujatí	0	1	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.12.2020 - Poďakovanie dobrovoľníkom v MsKS	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Opatrenie 2.3.4	Partnerské mesto														
Projekty cezhraničnej spolupráce	2020 – 2022	Mesto Senica	Počet projektov	0	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekty: - BIG SK AT - Interreg V-A SK AT (realizácia a ukončenie), partner Úrad vlády Dolného rakúska - BIG _Ling SK- AT - Interreg V-A SK AT (príprava a predloženie projektu), partner Úrad vlády Dolného rakúska - Česká cesta - Interreg V-A SK CZ (realizácia a ukončenie), partner Klobouky u Brna - Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody - Mikroprojekty Interreg V-A SK- CZ (príprava projektu), partner Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Aktivity na podporu a rozvoj spolupráce s partnerskými mestami	2020 – 2022	Mesto Senica	Počet aktivít	0	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.7.2020 -Velké Pavlovice poslanci MsZ + vedúci odd. a projektanti návšteva Ekocentra, Dom soc. služieb; 31.8.2020 -Ukončenie projektu Sokolovňa - Múzeum Senica – zúčastnil sa p. Hasil Petr - Zástupca starostu z Velkých Pavlovic	- realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Rozvojová územná spolupráca na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni	2020 – 2022	Mesto Senica	Počet realizovaných partnerských projektov/ zámerov	0	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.2., 8.4., 22.9.2020 - Rada ZMOS; 30.6.2020 - ZMOS Štrbské Pleso; 26.6., 18.9.2020 - Komora miest Rady ZMOS; 8.-10.7.2020 - ZMOZ Štrbské Pleso; 27.8.2020 - ZMOZ Bešeňová; 28.7.2020 - št. tajom. Cengelová MDV SR BA – ŠFRB	- realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Počet aktivít spolu (ŠC)			18				Náklady spolu v € (ŠC)								
Počet zrealizovaných aktivít (ŠC)			14			77,77	68 734,36	24 952,40	37 214,66	6 567,30	0,00	0,00			
Počet aktivít spolu (PO)			99				Náklady spolu v € (PO)								
Počet zrealizovaných aktivít (PO)			50			50,5	2 817 116,65	787 589,61	1 672 012,56	350 980,08	0,00	6 534,40			

3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA - Ekologické mesto													poznámky			
Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Náklady spolu v €	Verejné zdroje €				Súkromné zdroje v €	Opis realizácie aktivít/komentár	Plnenie aktivity slovné: - realizovaná/NAPLNÁ ukazovateľ - realizovaná /ČIASTOČNE naplnia ukazovateľ - realizovaná/NENAPLNÁ ukazovateľ - NEREALIZOVANÁ	Plán plnenia nerealizovanej aktivity: - rok 2021 - obdobie 2021-2022 - nebude realizovaná	
								Vlastné zdroje	EÚ	SR	VÚC					
Opatrenie 3.1.1																
Odpadové hospodárstvo																
Triedenie komunálneho odpadu - dotriedovačka	2020 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR TS Senica, a.s.	Projekt		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Doteraz nebola spracovaná projektová dokumentácia, ani žiadosť o NFP. Aktivita sa presúva na roky 2021 - 2022.	- NEREALIZOVANÁ	2021-2022
Triedenie komunálneho odpadu - dotriedovanie elektroodpadu - zberné nádoby	2020	TS Senica, a.s.	Realizácia		0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmluva o spolupráci s ASEKOL SK s.r.o., rozmiestnených 9 kontajnerov.	- realizovaná/NAPLNÁ ukazovateľ	
Triedenie komunálneho odpadu - dotriedovanie odpadu formou pouličných smetných trojkošov na triedený odpad	2020 - 2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP TS Senica, a.s.	Realizácia		0	1	1	5 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,40	10 ks trojkošov	- realizovaná/NAPLNÁ ukazovateľ	
Zvýšenie podielu separovaného odpadu - osvetové aktivity, motivačné programy, workshopy, vzdelávanie	2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosť. TS Senica, a.s.	Počet zrealizovaných aktivít		0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala kvôli pandemickej situácii COVID 19.	- NEREALIZOVANÁ	2021
Zvýšenie podielu separovaného odpadu - BRKO	2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosť. TS Senica, a.s.	Projekt		0	1	1	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podaná žiadosť na OP Životné prostredie na rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica. V roku 2020 výdavky - zabezpečenie poradenstva a realizácia VO - stavebný dozor a výber dodávateľa stavebných prác.	- realizovaná/NAPLNÁ ukazovateľ	
Obnova kontajnerových stojísk v meste Senica - polopodzemné	2020 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet obnovených stojísk/rok		0	4	1	35 596,44	8 673,84	0,00	0,00	0,00	26 922,60	Realizácia Robotnícka ul. b.d.č. 55. Financované mestom stavebné práce 8673,84. Financované TS nádoby 26 922,60	realizovaná/NENAPLNÁ ukazovateľ	2021
Opatrenie 3.1.2																
Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov																
Znižovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta- energetické audity budov vo vlastníctve mesta	2020	Majetkovo - právne oddelenie Referát RR	Počet auditov / rok		0	2	11	8 820,00	441,00	8 379,00	0,00	0,00	0,00	Spracovanie energetických auditov verejných budov v meste Senica objektov: 1. Mestské kultúrne stredisko 2. Denné centrum III. sektora 3. Spoločenský dom Kunov 4. MŠ - el. pracovisko Čáčov 5. MŠ - el. pracovisko Robotnícka 6. MŠ - el. pracovisko Hollého 7. ZŠ s MŠ J. Mudrocha 8. DSS 9. Okresný úrad 10. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 11. Hasičská zbrojnica Projekt bol zrealizovaný v rámci výzvy č. 53 Operačného programu kvalita životného prostredia	- realizovaná/NAPLNÁ ukazovateľ	
Rekonštrukcia a znížovanie energetickej náročnosti verejných budov - výmena okien v Notárskom dome v časti Čáčov	2021	Majetkovo - právne oddelenie	Realizácia		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		- NEREALIZOVANÁ	2021

Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – Rekonštrukcia Domu smútku Senica	2020	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia		0	1	1	340 862,19	340 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompletná rekonštrukcia strechy domu vrátane zateplenia, čiastočná rekonštrukcia sociálnych zariadení, interiérov, vykurovania, vzduchotechniky, elektroinštalácie, zdravotníckej inštalácie, ozvučovacej techniky a výťahu, výmena všetkých vonkajších výplní otvorov, vymaľovanie.	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov- Obradná sieň Kunov	2020	Referát RR Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa presúva na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021	
Rekonštrukcia nadobudnutých priestorov pre DHZM	2020 -2022	Oddelenie organizačné a vnútornej správy Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Realizácia		0	1	1	66 048,84	24 784,78	0,00	41 264,06	0,00	0,00	V roku 2020 zrealizované: brány, rekonštrukcia strechy, kúrenie, plynoinštalácia, elektrická prípojka. Aktivita pokračuje v roku 2021. Z vlastných zdrojov PD vo výške 6600,00€.	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Výmena svietidiel za LED svietidlá v budove Polikliniky Senica n. o.	2020 - 2022	Poliklinika Senica n.	Realizácia		0	1	1	1 766,84	1 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	v roku 2020 nákup 50ks svietidiel. Aktivita bude pokračovať v roku 2021.	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Opatrenie 3.1.3	Zelené mesto																
Inventarizácia drevín mesta	2020 – 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Realizácia		0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2020 zinventarizovaných cca 1000 ks drevín, aktivita trvá.	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Revitalizácia parku Sokolovňa Senica - PD	2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	PD		0	1	1	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projektová dokumentácia vo forme realizačného projektu "Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park"	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Adaptačné opatrenia na zmeny klímy v mestskom prostredí - Námestie oslobodenia (kvetinové zátišia)	2021 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	Štúdia Realizácia		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2020 rozpracované. Aktivita bude ďalej spracovávaná a realizovaná v roku 2021 - 2022	- NEREALIZOVANÁ	2021-2022	
Pasport sídelnej zelene mesta Senica	2020 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Dokumentácia		0	1	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizované trávnaté plocha cintorínov v Senici, Čáčo a Kunove s rozdelením na časti častejšie kosené (parkový trávnik) a menej často kosené (ľučný trávnik)	- realizovaná /ČIASTOČNE naplnia ukazovateľ	2021	
Revitalizácia mestského parku – architektonická súťaž	2020 - 2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	Štúdia PD		0	1	1	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizovaná architektonická súťaž, ocenené 4 architektonické štúdia, výherca architektonickej súťaže: ateliér 2021, s.r.o.	- realizovaná /ČIASTOČNE naplnia ukazovateľ	2021	
Náhradná výsadba – mestský cintorín	2020 - 2022	Slovenský hodváb Plus s.r.o. Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet vysadených drevín (strom+ker)/rok		0	305	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zatiaľ nerealizované. Výrub viazaný na stavebné povolenie stavby LIDL. Výrub aj náhradná výsadba možný do 31.12.2022	- NEREALIZOVANÁ	2022	
Finančná náhrada za výrub drevín - Slovenský hodváb Plus s.r.o.	2020 - 2022	Slovenský hodváb Plus s.r.o. POLEX s.r.o.	Finančná náhrada		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zatiaľ nerealizované. Výrub viazaný na stavebné povolenie stavby LIDL. Výrub možný do 31.12.2022	- NEREALIZOVANÁ	2022	
Náhradná výsadba – POLEX s.r.o.	2020 - 2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet vysadených drevín (0	6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia jar 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021	
Náhradná výsadba – SBDKREDIT, spol. s r.o.	2020 - 2021	SBDKREDIT, spol. s r.o. Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet vysadených drevín (strom)/rok		0	6	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizované na jeseň 2020.	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Náhradná výsadba – BOJAR s.r.o.	2020 - 2021	BOJAR s.r.o. Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet vysadených drevín (strom)/rok		0	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zatiaľ nerealizované. Aktivita sa presúva na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021	
Finančná náhrada za výrub drevín – Slovenská elektrizačná a prenosová sústava(SEPS)	2023	Slovenská elektrizačná a prenosová sústava(SEPS)	Finančná náhrada		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zatiaľ nerealizované. Aktivita sa presúva na rok 2021.	- NEREALIZOVANÁ	2021	
Projekt „Zelené obce Slovenska“– výsadba drevín Sotina	2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet vysadených drevín (strom)/rok		0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schválená žiadosť, prebieha verejný obstarávanie na zhotoviteľa v rámci NP Zelené obce.	- realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		

Projekt „PARK Sotinská“, Nadácia COOP Jednota	2020 - 2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Realizácia projektu	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schválená žiadosť, podpísaná zmluva	- realizovaná/NAPLNIA ukazovateľ	
Revitalizácia areálu po vybudovaní oplotenia	2020 - 2021	ZŠ Sadová	Revitalizovaný areál školy	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- realizovaná/NAPLNIA ukazovateľ	
Pomoc Čerešňovej aleji	2020 - 2021	Kozel, o.z. Študentský parlament	Dobrovoľnícke brigády	0	4	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/2020 s OZ Kozel čistenie a prerezávanie drevín v Čerešňovej aleji, 09/2020 v rámci Týždňa dobrovoľníctva čistenie úprava zelene mestského cintorína (15 hrobov osobností mesta) 17 účastníkov	- realizovaná /ČIASŤOČNE naplňa ukazovateľ	
Opatrenie 3.1.4 Ochrana prírody, životného prostredia a ekologická stabilita územia															
Stratégia adaptácie mesta na dopady zmeny klímy	2019 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	Dokumentácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V monitorovacom období sa aktivita nerealizovala. Aktivita sa presúva na roky 2021 - 2022.	- NEREALIZOVANÁ	2022
Opatrenia proti vodnej erózii, úbytku pôdy a rýchlemu odtoku vody z územia - nová Sotina, Rovenská, II. ZŠ	2020 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	Dokumentácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V monitorovacom období sa aktivita nerealizovala. Aktivita sa presúva na roky 2021 - 2022.	- NEREALIZOVANÁ	2022
Vodozádržné opatrenia – revitalizácia park Sokolovňa	2020 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	projekt	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podaná žiadosť o NFP v rámci výzvy č. 62, Operačný program kvalita životného prostredia	- realizovaná/NAPLNIA ukazovateľ	
Plánovanie a realizácia opatrení zameraných na zmiernenie a prispôbavanie sa zmene klímy v meste Senica	2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	projekt	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt predložený v rámci Nórskeho grantov neboli úspešný	- realizovaná/NAPLNIA ukazovateľ	
Počet aktivít spolu (ŠC)		31					Náklady spolu v € (ŠC)								
Počet zrealizovaných aktivít (ŠC)		19	Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC)		61,29		481 936,71	400 268,65	8 379,00	41 264,06	0,00	32 025,00			
Počet aktivít spolu (PO)		31					Náklady spolu v € (PO)								
Počet zrealizovaných aktivít (PO)		19	Počet zrealizovaných aktivít v % (PO)		61,29		446 340,27	396 697,21	8 379,00	41 264,06	0,00	0,00			

* hodnoty deklarované na základe realizovaných aktivít